

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS\*\*\*, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:DEUDA PUBLICA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-291	MATLAPA / PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS	1,396,537.75	0.00	0.00	1,396,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2018 / 31-12-2018	55 %	55 %	3,792 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: PRESENTAR DECRETO QUE DIO ORIGEN A LA DEUDA. OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 Y 17 DE LA LEY DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LOCAL, PRESENTAR EL OFICIO DIRIGIDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DONDE SE LE INFORMA DE LA DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE DEL AYUNTAMIENTO, QUE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 SE APLIQUEN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, QUE NO REBASAN EL 25% DE LOS RECURSOS ANUALES QUE CORRESPONDEN AL FAIS Y QUE LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS ADEUDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR NO PODRAN SER MAYOR AL 2.5% DEL FFM Y QUE ESTOS FORMAN PARTE DE LA DEUDA.																						
		1,396,537.75	0.00	0.00	1,396,537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4199	MATLAPA / CONSTRUCCION DE JARDIN EN LA EXPLANADA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	851,746.99	0.00	0.00	851,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2018 / 31-08-2018	30 %	30 %	3,792 PERSONA	1.00 JARDIN	OBRA	AYUNTAMIENTO	MISAELO OSIO CABRERA	0	0	
		851,746.99	0.00	0.00	851,746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4200	MATLAPA / EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS Y MOBILIARIO URBANO PARA EL PARQUE DE RECREACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,229,600.00	0.00	0.00	1,229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2018 / 04-09-2018	22 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR MAS AMPLIAMENTE EN QUE CONSISTE EL MOBILIARIO URBANO.																						
2018-4201	MATLAPA / EQUIPAMIENTO DE FUENTES PARA EL PARQUE DE RECREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,198,484.45	0.00	0.00	1,198,484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2018 / 04-09-2018	15 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES KONACA S.A. DE C.V.	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR MAS AMPLIAMENTE EN QUE CONSISTE EL EQUIPAMIENTO DE FUENTES. (VERIFICAR SI LAS ACCIONES 4200 Y 4201 FORMAN PARTE DEL MISMO EQUIPAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA ACCION 4119 PODRIAN INCLUIRSE EN JUNTOS LOS DOS EQUIPAMIENTOS PERO ESPECIFICANDO EL TIPO DE EQUIPO DE AMBAS.																						
		2,428,084.45	0.00	0.00	2,428,084.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-293	MATLAPA / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	571,118.31	0.00	0.00	571,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2018 / 31-12-2018	37 %	37 %	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR LOS CONCEPTOS DEL GASTO, LA MODALIDAD DE EJECUCION Y NOMBRE DEL PROVEEDOR.																						
		571,118.31	0.00	0.00	571,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------	-------------	-------------

2018-228	BARRIO SAN JOSÉ (TLAJUMPAL) / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	345,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	393 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-222	CHALCHOCOYO / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	355,826.54	0.00	355,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	3,614 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	AZAZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-223	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ESCALANAR	345,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	489 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-227	TECALCO / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	355,600.00	0.00	355,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	171 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-225	TLAMAYA / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	347,800.00	0.00	347,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	303 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-229	ZACAYO / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACAYO	360,800.00	0.00	360,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %	963 PERSONA	1.00 IN-FORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	AZAZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
		<b>2,111,026.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,111,026.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-5240	COYOLO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	287,032.08	0.00	287,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2018 / 03-07-2018	100 %	0 %	178 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0	
		<b>287,032.08</b>	<b>0.00</b>	<b>287,032.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-186	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	711,547.56	0.00	711,547.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 26-03-2018	100 %	100 %	873 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.	0	72690	
		<b>711,547.56</b>	<b>0.00</b>	<b>711,547.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-209	COYOLO / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	978,919.41	0.00	978,919.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 29-03-2018	100 %	50 %	227 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS	0	72860	
2018-192	TECALCO / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1,111,095.37	0.00	1,111,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 28-03-2018	100 %	100 %	171 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA GUS & GUS	0	72765	
2018-201	TZOPELACO / CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,116,904.58	0.00	1,116,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 28-03-2018	100 %	100 %	356 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO	0	72797	
		<b>3,206,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,206,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-1570	LA ISLA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2018 / 30-05-2018	0 %	0 %	313 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-3623	ZACAYO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZACAYO, MUNICIPIO DE MATLAPA	4,838,761.44	319,826.54	2,600,075.67	0.00	0.00	1,918,859.23	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2018 / 31-12-2018	100 %	30 %	963 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		51762	0	
		<b>4,838,761.44</b>	<b>319,826.54</b>	<b>2,600,075.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,918,859.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-212	ATLAMAXTL / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN AL LOCALIDAD DE ZACARINCON	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-07-2018 / 17-09-2018	30 %	0 %	885 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	0	72929	
2018-1573	LA ISLA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2018 / 30-05-2018	0 %	0 %	313 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
2018-6149	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE INTERCONEXION A RED EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENCARNACION NEXCUAYO	1,229,580.00	0.00	1,229,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2018 / 14-07-2018	100 %	0 %	498 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0	
2018-214	TLAXCO / TRABAJOS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLUVIAL	65,775.82	0.00	65,775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2018 / 23-03-2018	100 %	100 %	479 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	77811	
		<b>1,885,356.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885,356.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-213	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	195,399.22	0.00	195,399.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2018 / 21-02-2018	100 %	100 %	1,095 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUOBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	73373	
2018-1565	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / EQUIPAMIENTO DE CASETA DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	129,676.65	0.00	129,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 23-03-2018	100 %	100 %	267 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.P. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	0	
2018-180	NEXCUAYO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1,201,434.00	0.00	1,201,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 22-03-2018	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUOBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	72645	
2018-6117	NEXCUAYO / EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENCARNACION NEXCUAYO	1,194,888.60	0.00	1,194,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2018 / 13-07-2018	100 %	0 %	498 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO ALFONSO RODRIGUEZ OCAMPO	0	0	
		<b>2,721,398.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,721,398.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-189	TEPETZINTLA / MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	727,815.03	0.00	727,815.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 29-03-2018	100 %	100 %	873 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.P. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	72757	
		<b>727,815.03</b>	<b>0.00</b>	<b>727,815.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-206	TLAMAYA / REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	943,104.30	0.00	943,104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 29-03-2018	100 %	50 %	303 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUOBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	72839	
		<b>943,104.30</b>	<b>0.00</b>	<b>943,104.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-181	NEXCUAYO / REHABILITACION DE FUENTE DE CAPTACION E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,098,542.00	0.00	1,098,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 26-03-2018	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUOBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	72667
		<b>1,098,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,098,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-210	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE OPERACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DEL SISTEMA DE AGUA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 31-03-2018	0 %	0 %	267 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2018-211	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1,001,894.84	0.00	1,001,894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 30-03-2018	100 %	100 %	267 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.	0	72922
2018-182	NEXCUAYO / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,228,852.00	0.00	1,228,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 30-03-2018	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.P. LUIS ERNESTO RUIZ GUTIERREZ	0	72681
		<b>2,230,747.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,230,747.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-207	COYOLO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,197,373.18	0.00	1,197,373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 29-03-2018	100 %	50 %	227 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO	0	72849
2018-198	TECALCO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	987,462.93	0.00	987,462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 29-03-2018	100 %	100 %	171 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL	0	72778
2018-202	TZOPELACO / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	983,124.65	0.00	983,124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 30-03-2018	100 %	100 %	356 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA ROD-TELL	0	72832
		<b>3,167,960.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,167,960.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3624	CHALCHOCOYO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS PRIMER ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO MUNICIPIO DE MATLAPA	5,995,541.03	599,554.10	1,798,662.31	0.00	0.00	3,597,324.62	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-02-2018 / 31-12-2018	50 %	30 %	3,614 PERSONA	1,131.10 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		56866	0
		<b>5,995,541.03</b>	<b>599,554.10</b>	<b>1,798,662.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,597,324.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6152	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (CONTINGENCIA)	112,134.66	0.00	112,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-07-2018 / 14-09-2018	100 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.	0	0
		<b>112,134.66</b>	<b>0.00</b>	<b>112,134.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-218	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE COLECTOR EN CALLE ACONTLA	340,754.63	0.00	340,754.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2018 / 10-04-2018	100 %	50 %	198 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2018-220	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA COLECTOR EN AV. FRANCISCO I. MADERO	313,167.23	0.00	313,167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-03-2018 / 10-04-2018	100 %	50 %	198 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2018-4194	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA COLECTOR EN LA CALLE MANDARINA DE LA COL. ALVAREZ Y CALLE ALLENDE	302,666.39	0.00	302,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2018 / 11-06-2018	100 %	50 %	789 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		<b>956,588.25</b>	<b>0.00</b>	<b>956,588.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4193	CHALCHITEPETL / REHABILITACIÓN DEL COLECTOR EN ZONA DE LA PLANTA TROADORA	150,092.95	0.00	150,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2018 / 11-06-2018	100 %	50 %	236 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		<b>150,092.95</b>	<b>0.00</b>	<b>150,092.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6215	MATLAPA / REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE B. DE SAHAGUN EN LA COLONIA LAS PALMAS	545,275.20	0.00	0.00	545,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2018 / 14-09-2018	100 %	0 %	778 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORITNO CRUZ	0	0
		<b>545,275.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,275.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-217	MATLAPA / REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LOS NARANJOS	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 05-03-2018	100 %	100 %	175 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		<b>57,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:REHABILITACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4202	CHALCHITEPETL / REHABILITACION DEL RELLENO SANITARIO	981,644.86	0.00	0.00	981,644.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2018 / 04-05-2018	100 %	100 %	236 PERSONA	1.00 HECTARE A	OBRA	AYUNTAMIENTO	AZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION Y ACTUALIZAR FECHA DE TÉRMINO Y/O AVANCES.	<b>981,644.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>981,644.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6198	MATLAPA / ADQUISICIÓN DE DESPENSAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	399,960.00	0.00	0.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-02-2018 / 20-08-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	3,300.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>399,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:CULTURA, Programa:UL DESARROLLO CULTURAL, Subprograma:INFRAESTRUCTURA CULTURAL Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM

2018-292	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DE BARRA PERIMETRAL, GRADAS Y TECHADO DEL CENTRO CULTURAL "CHALCHOCOYO"	762,765.68	0.00	0.00	762,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-04-2018 / 22-06-2018	95 %	50 %	3,792 PERSONA	1.00 CENTRO CULTURAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO ZORRILLA RUBIO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO Y/O AVANCES.		762,765.68	0.00	0.00	762,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-1582	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CAMINO COLONIA ESCALANAR-AHUEHUEYO II	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2018 / 15-06-2018	100 %	100 %	489 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE	0	0
2018-4198	MATLAPA / CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOCRETO Y MURO PERIMETRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,229,600.00	0.00	1,229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2018 / 31-08-2018	30 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
		1,529,600.00	0.00	1,529,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-276	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A. ETAPA	227,752.15	0.00	227,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-02-2018 / 28-03-2018	100 %	100 %	1,095 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO DE JESUS RODRIGUEZ OCAMPO	0	0
2018-1594	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COMEDOR COMUNITARIO	565,788.92	0.00	565,788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 21-03-2018	100 %	100 %	489 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOURDES LIZBETH MEZA ROMERO	0	0
2018-381	PAHUAYO PRIMERO / CONSTRUCCION DE BANCAS EN EL COMEDOR COMUNITARIO	131,622.17	0.00	0.00	131,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-03-2018 / 27-03-2018	100 %	100 %	520 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR FECHA DE TÉRMINO.																					
2018-275	PAPATLAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 2A. ETAPA EN BARRIO CUAYO	710,851.72	0.00	710,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2018 / 28-03-2018	100 %	100 %	523 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	OMAR ALEXANDER DIAZ TELLO	0	0
2018-1586	TZOPELACO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TZOPELACO SAN ANTONIO	841,500.00	0.00	841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2018 / 27-08-2018	50 %	30 %	356 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUIS ALBERTO SIMON	0	0
		2,477,514.96	0.00	2,345,892.79	131,622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-4197	MATLAPA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PISOS Y BANQUETAS EN LA EXPLANADA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	990,529.70	0.00	990,529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2018 / 31-08-2018	30 %	30 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.	0	0
		990,529.70	0.00	990,529.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN\*\***

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-395	MATLAPA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COL. ALVAREZ	254,917.97	0.00	0.00	254,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2018 / 23-04-2018	100 %	50 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR CANTIDAD EN METAS.																					
2018-260	TEXQUITOTE SEGUNDO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO	522,118.34	0.00	522,118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2018 / 30-08-2018	60 %	50 %	513 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES	0	0
		777,036.31	0.00	522,118.34	254,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-270	AGUACATITLA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2018 / 30-04-2018	0 %	0 %	488 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2018-263	APANCO / CONSTRUCCION DE RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL	584,761.48	0.00	584,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2018 / 15-05-2018	100 %	50 %	364 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
2018-252	BARRIO CHILTZAPOYO / PAVIMENTACION Y RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	992,510.44	0.00	992,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 26-03-2018	100 %	50 %	361 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2018-272	BARRIO DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS	467,602.01	0.00	467,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-03-2018 / 15-05-2018	100 %	50 %	651 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
2018-1578	BARRIO DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MAZACAYO	635,152.49	0.00	635,152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2018 / 12-09-2018	15 %	0 %	651 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2018-262	BARRIO TEOPANCAHUATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ACCESO A LA DELEGACIÓN Y CALLE PRIVADA	727,742.26	0.00	727,742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2018 / 15-09-2018	10 %	0 %	265 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-265	CHALCHOCOYO / PAVIMENTACIÓN EN CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN BARRIO CUATZAPOYO	239,403.15	0.00	239,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2018 / 21-07-2018	100 %	50 %	1,214 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOURDES LIZBETH MEZA ROMERO	0	0
2018-1575	CHALCHOCOYO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO EN MEDIO	335,364.25	0.00	335,364.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2018 / 14-06-2018	100 %	100 %	578 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-6158	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	668,442.53	0.00	668,442.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 10-09-2018	15 %	0 %	615 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE	0	0
2018-255	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CONCRETO HIDRAULICO	4,653,281.65	0.00	4,653,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2018 / 19-07-2018	95 %	45 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- SE HIZO UNA AMPLIACION DE CONTRATO DE \$1,197,291.94																					
2018-390	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LINDA VISTA	454,894.42	0.00	0.00	454,894.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE HIZO UNA AMPLIACION DE CONTRATO DE \$89,496.21 OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHA DE TERMINO.																					
2018-391	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUYENTE 2A. ETAPA	186,740.89	0.00	0.00	186,740.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-02-2018 / 21-03-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOURDES LIZBETH MEZA ROMERO	0	0
2018-398	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LAS BRISAS	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 02-05-2018	0 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO TIENE MONTO ASIGNADO.																					
2018-4204	MATLAPA / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA "TEODULO LOPEZ AZUARA" EN LA COL. VILLALOLITA	252,824.96	0.00	0.00	252,824.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2018 / 14-05-2018	100 %	100 %	278 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-6156	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	1,048,080.91	0.00	1,048,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-07-2018 / 15-09-2018	15 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	0	0
2018-6223	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO ADICIONAL EN BARRIO ENCARNACIÓN NEXCUAYO	97,562.62	0.00	0.00	97,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-07-2018 / 21-07-2018	100 %	0 %	498 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE	0	0
2018-266	NUEVO TEPETZINTLA / PAVIMENTACION DE CALLE LOS SABINOS	455,220.54	0.00	455,220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2018 / 02-08-2018	100 %	30 %	554 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE	0	0
2018-6212	NUEVO TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS LIMONARIAS	453,400.85	0.00	453,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2018 / 13-09-2018	10 %	0 %	554 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ ALFONSO RODRIGUEZ OCAMPO	0	0
2018-394	PAGUAYO BARRIO ARRIBA / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 30-04-2018	0 %	0 %	181 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: NO TIENE MONTO ASIGNADO.																					
2018-258	TERRERO COLORADO / PAVIMENTACION EN CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	213,031.05	0.00	213,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2018 / 20-07-2018	100 %	50 %	170 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LOURDES LIZBETH MEZA ROMERO	0	0
OBSERVACIONES.- EN ESTA LOCALIDAD SOLO SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA																					
2018-268	TLACOHUAQUE / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	703,419.09	0.00	703,419.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-04-2018 / 11-06-2018	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-271	XALTIPA COAQUENTLA / CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2018 / 10-05-2018	0 %	0 %	261 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0

2018-396	XOCHITITLA / PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	882,396.94	0.00	0.00	882,396.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	571 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	0	0
OBSERVACIONES.- SE HIZO UNA AMPLIACION DE CONTRATO DE \$55,640.92																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR EL RUBRO DE ESTE PROYECTO PUES DICE PAVIMENTACION DE CAMINO Y SE INCLUYE EN URBANIZACION Y ACTUALIZAR FECHA DE TERMINO.																						
		<b>14,051,836.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12,177,414.70</b>	<b>1,874,421.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTRO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-384	COAQUENTLA / REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	255,418.28	0.00	0.00	255,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 02-04-2018	100 %	100 %	571 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	AZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION.																						
2018-379	MATLAPA / REHABILITACION DE LOSA DEL CENTRO COMUNITARIO	131,230.00	0.00	0.00	131,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2018 / 31-07-2018	30 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION Y VERIFICAR FECHA DE INICIO.																						
2018-377	TANCUILIN / REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2018 / 30-04-2018	0 %	0 %	366 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ESPECIFICAR EN QUE CONSISTE LA REHABILITACION Y VERIFICAR LA FECHA DE INICIO.																						
2018-6320	XALTIPA COAQUENTLA / REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	174,920.00	0.00	0.00	174,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2018 / 11-07-2018	100 %	90 %	175 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0	
		<b>561,569.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,569.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-4195	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA RURAL "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	1,441,442.65	0.00	1,441,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 20-09-2018	10 %	0 %	524 ALUMNO	1.00 TECHADO EN AREAS DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0	
OBSERVACIONES.- EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$1,413,179.07 Y 2 AL MILLAR PARA EL IEIFE DE \$28,263.58																						
2018-4196	ZACAYO / CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 EE ESTRUCTURA U-2C 1ER NIVEL Y ESCALERA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL "CUAUHTEMOC"	1,053,711.67	0.00	1,033,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.69	CONTRATO	04-06-2018 / 20-07-2018	70 %	49 %	963 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE ROBERTO CRUZ VELARDE	0	0	
OBSERVACIONES.- EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA ES DE \$1,013,184.29 Y EL 2 AL MILLAR PARA EL IEIFE DE \$20,263.69 RECURSO OTROS: 2 AL MILLAR PARA EL IEIFE																						
		<b>2,495,154.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,474,890.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,263.69</b>												

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SUBESTACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2018-231	COYOLO / SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	297,229.75	0.00	297,229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 16-04-2018	100 %	50 %	227 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS RAMIREZ TOVAR S.A. DE C.V.	0	0	
2018-232	SAJUANCO / SUBESTACION ELÉCTRICA PARA EL POZO PROFUNDO	171,286.50	0.00	171,286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-02-2018 / 26-03-2018	100 %	100 %	190 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS RAMIREZ TOVAR S.A. DE C.V.	0	0	
2018-234	TEPETZINTLA / SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	840,509.91	0.00	840,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-02-2018 / 10-04-2018	100 %	0 %	873 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ALFONSO RODRIGUEZ OCAMPO	0	0	
2018-236	TLAMAYA / SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	985,797.43	0.00	985,797.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-02-2018 / 12-04-2018	100 %	50 %	303 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE ESAU CHAVEZ HERNANDEZ	0	0	
		<b>2,294,823.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,294,823.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												



**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:TOMA DOMICILIARIA**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6206	XOCHITLITLA / EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA PREFABRICADA PARA TOMAS DOMICILIARIAS	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2018 / 15-08-2018	30 %	0 %	571 PERSONA	4.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:INSTALACION Proyecto:ELECTRIFICACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-230	BARRIO TEOPANCAHUATL / REPOSICION DE EQUIPO DE ALTA TENSION	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	19-02-2018 / 19-03-2018	100 %	100 %	265 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>14,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-233	COYOLO / MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION (REMOVIMIENTOS) EN LA ESC. PRIMARIA JESUS SILVA HERZONG	68,346.46	0.00	68,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-03-2018 / 20-03-2018	100 %	100 %	227 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>68,346.46</b>	<b>0.00</b>	<b>68,346.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-246	NUEVO TEPETZINTLA / AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	591,415.53	0.00	591,415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-07-2018 / 30-08-2018	30 %	0 %	554 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2018-239	SAN ANTONIO / AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TEPEXIO SAN ANTONIO	479,925.45	0.00	479,925.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 18-06-2018	100 %	30 %	675 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		<b>1,071,340.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,340.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS\*, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-240	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE TECHADO, SANITARIOS Y TRABAJOS ADICIONALES DE LA BARRERA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD	306,156.06	0.00	306,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-07-2018 / 20-09-2018	30 %	0 %	330 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0
2018-242	LA ISLA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE SALUD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-03-2018 / 30-04-2018	20 %	0 %	313 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
2018-243	ZACAYO / CONSTRUCCION DE CIRCULADO DEL CENTRO DE SALUD	264,290.29	0.00	264,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-03-2018 / 30-04-2018	100 %	50 %	963 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
		<b>570,447.35</b>	<b>0.00</b>	<b>570,447.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO\*, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-237	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACHOTLA	865,700.00	0.00	865,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2018 / 06-08-2018	80 %	50 %	678 PERSONA	1.00 DISPENSARIO M	OBRA	AYUNTAMIENTO	EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0

																						EDICO							
		865,700.00	0.00	865,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																			

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-1655	MATLAPA / SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,999,043.88	0.00	0.00	2,999,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	50 %	50 %	37 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR NUMERO DE BENEFICIARIOS Y METAS.																											
2018-1662	MATLAPA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,861,501.00	0.00	0.00	3,861,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2018 / 31-12-2018	41 %	41 %	3,512 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA EN METAS.																											
		<b>6,860,544.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,860,544.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																	

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-1660	MATLAPA / ADUISION DE VEIHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	688,100.00	0.00	0.00	688,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-02-2018 / 14-03-2018	100 %	100 %	37 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: VERIFICAR MODALIDAD DE EJECUSION, FECHA DE TERMINO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR.																											
		<b>688,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																	

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-4203	MATLAPA / ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA	379,199.92	0.00	0.00	379,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	21-05-2018 / 20-06-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0						
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO.																											
		<b>379,199.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,199.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																	

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTO DORMITORIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM						
2018-281	AGUACATITLA / CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2018 / 03-05-2018	100 %	100 %	488 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0						
2018-279	AHUEHUEYO SEGUNDO / CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 22-05-2018	100 %	50 %	194 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0						
2018-289	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2018 / 13-08-2018	20 %	30 %	885 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. GENARO CRUZ AZUARA	0	0						
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS																											
2018-285	BARRIO DE EN MEDIO / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-02-2018 / 26-04-2018	100 %	100 %	714 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0						
2018-282	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS	1,708,000.00	0.00	1,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2018 / 18-07-2018	100 %	100 %	330 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0						
2018-284	CHALCHITPEL / CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2018 / 24-05-2018	100 %	50 %	236 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0						
2018-287	CUICHAPA / CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-04-2018 / 18-07-2018	95 %	30 %	335 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	0	0						
2018-288	MATLAPA / CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS	976,000.00	0.00	976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-03-2018 / 30-04-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0						
2018-1599	MATLAPA / CONSTRUCCION DE 18 RECAMARAS PREFABRICADAS EN LAS LOCALIDADES DE TERRERO COLORADO Y AHUEHUEYO 1	1,092,703.50	0.00	1,092,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2018 / 15-05-2018	100 %	50 %	175 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0						
		<b>10,425,703.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,425,703.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>																	

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO, BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-6218	TLACOHUAQUE / CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SUMINISTRO DE MATERIALES)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-07-2018 / 17-08-2018	10 %	0 %	593 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3591	TANCUILIN (MANANTIALES) / ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE TANCUILIN EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA S.L.P. - ATENCION CIUDADANA.	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-06-2018 / 21-12-2018	0 %	0 %	12 PERSONA	3.00 UNIDAD	ACCION	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	ACEROS LAMINA Y CERCADOS SA DE CV (MARTIN ANGEL DIAZ DE LEON AGUIRRE)	9801	0
		<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2018-3069	AGUACATITLA / REHABILITACION DE 35 TECHOS FIRMES	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	175 PERSONA	35.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	AZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-6165	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRMES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	150 PERSONA	30.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-1643	ATLAMAXATL / REHABILITACION DE 23 TECHOS FIRMES	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	115 PERSONA	23.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-6178	BARRIO DE EN MEDIO / REHABILITACION DE 15 TECHOS FIRMES	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	75 PERSONA	15.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-1625	CARBONERA COAQUENTLA / REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRMES	100,300.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	85 PERSONA	17.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-6185	CHALCHITPEL / REHABILITACION DE 26 TECHOS FIRMES	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	130 PERSONA	26.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-1608	COAQUENTLA / REHABILITACION DE 122 TECHOS FIRMES	719,800.00	0.00	719,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	610 PERSONA	122.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-1627	COAQUENTLA / REHABILITACION DE 8 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO COQUENTLA	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-1636	COPALCOATITLA (COPALO) / REHABILITACION DE 47 TECHOS FIRMES	277,300.00	0.00	277,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	235 PERSONA	47.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-6193	COYOLO / REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRMES	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 09-03-2018	100 %	0 %	50 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	AZEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-1639	CUAXILOTITLA / REHABILITACION DE 43 TECHOS FIRMES	253,700.00	0.00	253,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	215 PERSONA	43.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-6181	LA ISLA / REHABILITACION DE 50 TECHOS FIRMES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	250 PERSONA	50.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-6175	LA PENITA (LA PENA) / REHABILITACION DE 60 TECHOS FIRMES	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	300 PERSONA	60.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-290	MATLAPA / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	483,800.00	0.00	483,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	3,792 PERSONA	82.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
OBSERVACIONES.- REHABILITACION DE 82 TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL																					
2018-1649	NEXCUAYO / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	500 PERSONA	100.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-6192	NEXCUAYO / REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRMES EN BARRIO ENCARNACION NEXCUAYO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-02-2018 / 09-03-2018	100 %	0 %	50 PERSONA	10.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2018-1635	NEXCUAYO II / REHABILITACION DE 100 TECHOS FIRMES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	500 PERSONA	100.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-6168	NUEVO TEPETZINTLA / REHABILITACION DE 30 TECHOS FIRMES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	150 PERSONA	30.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-1647	OTLAYO / REHABILITACION DE 47 TECHOS FIRMES	277,300.00	0.00	277,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	235 PERSONA	47.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-3071	PAGUAYO BARRIO ARRIBA / REHABILITACION DE 25 TECHOS FIRMES	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	125 PERSONA	25.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-1603	PAHUAYO PRIMERO / REHABILITACION DE 128 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAHUAYO COAQUENTLA	755,200.00	0.00	755,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	640 PERSONA	128.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-3067	PAPATLAS / REHABILITACION DE 63 TECHOS FIRMES	371,700.00	0.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	315 PERSONA	63.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-1630	PITZOTEYO / REHABILITACION DE 65 TECHOS FIRMES	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	325 PERSONA	65.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-3073	SAJUANCO / REHABILITACION DE 61 TECHOS FIRMES	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	305 PERSONA	61.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-3072	SAN ANTONIO / REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRMES EN BARRIO TEPEXIO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	50 PERSONA	10.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-6173	SAN JOSE BARRIO ARRIBA / REHABILITACION DE 54 TECHOS FIRMES EN SAN JOSE TAMALA (SAN JOSE BARRIO ARRIBA)	318,600.00	0.00	318,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	270 PERSONA	54.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-3076	SAN RAFAEL / REHABILITACION DE 21 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	105 PERSONA	21.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-3079	TAMALA / REHABILITACION DE 60 TECHOS FIRMES	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	300 PERSONA	60.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	ACEROS ALONSO S.A. DE C.V.	0	0
2018-3082	TANCUILIN (MANANTIALES) / REHABILITACION DE 28 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	140 PERSONA	28.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-6184	TERRERO COLORADO / REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRMES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	100 PERSONA	20.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	0
2018-6170	TEXQUITOTE SEGUNDO / REHABILITACION DE 8 TECHOS FIRMES	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-1622	TLACOHUAQUE / REHABILITACION DE 109 TECHOS FIRMES	643,100.00	0.00	643,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	593 PERSONA	109.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-3080	TLAMAYA / REHABILITACION DE 24 TECHOS FIRMES	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	0 %	120 PERSONA	24.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIEN TO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA	0	0
2018-1612	XALTIPA COAQUENTLA / REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPA COAQUENTLA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	100 PERSONA	20.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
2018-1633	XOCHITITLA / REHABILITACION DE 94 TECHOS FIRMES	554,600.00	0.00	554,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2018 / 07-03-2018	100 %	100 %	470 PERSONA	94.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIEN TO	AZUEL JESUS MALDONADO MADONADO	0	0
		<b>9,705,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,705,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,676,369.19	0.00	0.00	4,676,369.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	2,682,144.85	0.00	2,111,026.54	571,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	30,617,713.61	919,380.64	22,655,229.06	1,526,920.06	0.00	5,516,183.85	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	399,960.00	0.00	0.00	399,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA	762,765.68	0.00	0.00	762,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	20,388,086.78	0.00	17,565,555.53	2,822,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

EDUCACION	2,495,154.32	0.00	2,474,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.69
ELECTRIFICACION	2,394,200.05	0.00	2,377,960.05	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	2,507,488.33	0.00	2,507,488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	7,927,844.80	0.00	0.00	7,927,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	20,240,803.50	9,600.00	20,131,203.50	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>95,092,531.11</b>	<b>928,980.64</b>	<b>69,823,353.64</b>	<b>18,803,749.29</b>	<b>0.00</b>	<b>5,516,183.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,263.69</b>

Techo FISM: **70,367,551.50**  
Techo FFM: **19,037,277.00**

Disponible FISM: **544,197.86**  
Disponible FFM: **233,527.71**

---

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

---

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL