

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:DEUDA PUBLICA Proyecto:DEUDA PUBLICA*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1883	MATLAPA / PAGO DE CREDITO BANOBRAS	1,425,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- DETALLAR NO DE OFICIO CON EL QUE SE DA AVISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (PARA EL PAGO DE NECESIDADES FINANCIERAS)																						
		1,425,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:PASIVOS Proyecto:PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1884	MATLAPA / PAGO DE LAUDOS LABORALES	114,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-02-2016 / 29-12-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																						
		114,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,787.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U3 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ESTUDIOS Y PROYECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5798	CUAXILOTLA / ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE CUAXILOTLA, COAQUENTLA, CUICHAPA, COYOLO, PAHUAYO PRIMERO, PAHUAYO BARRIO ARRIBA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-02-2016 / 15-02-2016	100 %	100 %	789 PERSONA	6.00 ESTUDIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SONZALO HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL RUBRO DE ADMINISTRACION PUBLICA, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SE REFIERE A PANTEON, RASTRO, MERCADO, ETC																						
		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1731	MATLAPA / PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	2,281,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,826.96	477,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	30,299 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
OBSERVACIONES.- EN GASTOS INDIRECTOS SE UTILIZA (SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA, COMBUSTIBLE Y ADITIVOS)																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		2,281,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,826.96	477,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-11054	MATLAPA / ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA (TINACOS) PARA LA CABECERA MUNICIPAL	234,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	12-12-2016 / 27-12-2016	100 %	100 %	535 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
		234,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1718	NEXCUAYO II / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 25-06-2016	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO
		8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1717	MATLAPA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUITLAHUAC DE LA COLONIA ALVAREZ	219,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	219,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-07-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	379 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA
OBSERVACIONES.- SE HIZO UNA MODIFICACIÓN AL MONTO DE UNA ADITIVA A LA OBRA DE \$27,497.38																						
2016-5906	TEPETZINTLA / RED DE DISTRIBUCION PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE TEPETZINTLA (SAN ANTONIO)	3,262,375.58	815,593.90	0.00	0.00	0.00	815,593.89	0.00	0.00	0.00	815,593.90	815,593.89	0.00	CONTRATO	20-10-2016 / 31-12-2016	30 %	30 %	50 VIVIENDA	4,823.63 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
		3,482,168.22	815,593.90	0.00	0.00	0.00	1,035,386.53	0.00	0.00	0.00	815,593.90	815,593.89	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1789	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,268,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	767,150.02	0.00	0.00	501,147.26	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 20-07-2016	100 %	60 %	267 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
2016-1790	BARRIO SAN JOSÉ (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,375,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	821,329.64	0.00	0.00	553,990.52	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	393 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. GENARO CRUZ AZUARA
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
2016-1787	COYOLO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,669,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,240.83	0.00	0.00	485,202.68	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 20-07-2016	100 %	80 %	227 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
2016-1783	TECALCO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,156,072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	876,452.49	0.00	0.00	279,619.62	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	171 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO MALDONADO
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
2016-1797	TEXQUITOTE SEGUNDO / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXQUITOTE SEGUNDO	4,828,148.71	2,414,074.36	0.00	0.00	0.00	2,414,074.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2016 / 13-11-2016	50 %	50 %	130 VIVIENDA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA
2016-1854	TLAMAYA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,563,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,148.35	0.00	0.00	421,840.64	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2016 / 20-07-2016	100 %	40 %	303 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
2016-1856	TZOPELACO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,903,526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,489.59	0.00	0.00	712,036.50	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2016 / 22-07-2016	100 %	50 %	366 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- OFICIO NO. CGI/DGAI/2016/OF/897 DONDE LA CDI COMUNICA AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P. UNA REDUCCION PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CONVENIO CON CDI																						
		14,764,796.85	2,414,074.36	0.00	0.00	0.00	9,396,885.27	0.00	0.00	2,953,837.22	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1719	MATLAPA / CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VILLALOLITA	530,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	530,004.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016 / 06-12-2016	100 %	88 %	258 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
2016-3201	ZACAYO / CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CARCAMO DE BOMBEO	649,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	649,809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016 / 06-12-2016	100 %	100 %	963 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA

		1,179,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
--	--	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1709	TEPETZINTLA / EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	183,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	183,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2016 / 21-04-2016	100%	100%	873 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS RIVERA RIVERA
		183,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	183,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1727	AGUACATITLA / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	97,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	97,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2016 / 30-04-2016	100%	100%	488 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
2016-1721	CHALCHOCOYO / EQUIPAMIENTO DE ARRANCADOR Y MANOMETRO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	131,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	131,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2016 / 29-04-2016	100%	100%	3,614 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS S.A. DE C.V.
2016-1726	OTLAYO / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	43,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-04-2016 / 30-04-2016	100%	100%	303 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
2016-1728	TANCUILIN / EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-04-2016 / 30-04-2016	100%	100%	366 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
2016-4200	TANCUILIN (MANANTIALES) / REPARACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	122,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-07-2016 / 15-07-2016	100%	100%	118 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR FECHA DE TÉRMINO																						
2016-1720	TERRERO COLORADO / EQUIPAMIENTO DE PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-04-2016 / 29-04-2016	100%	100%	170 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS S.A. DE C.V.
2016-3196	TLACOCHUAQUE / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	182,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	182,618.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2016 / 18-07-2016	100%	100%	593 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
		699,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	576,315.73	122,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-11055	TLAMAXAC / REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	26,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-12-2016 / 22-12-2016	100%	100%	272 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
		26,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1725	CHALCHITÉPETL / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	160,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2016 / 23-05-2016	100%	100%	236 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
		160,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	160,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6716	SAJUANCO / REAHABILITACION DE POZO PROFUNDO	154,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-10-2016 / 31-10-2016	100%	100%	523 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMPRESAS MAOCCOX S.A. DE C.V.
2016-4190	TEXQUITOTE PRIMERO / REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2016 / 18-07-2016	100%	100%	772 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
2016-1723	TLAMAXAC / REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA	121,349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	121,349.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2016 /	100%	100%	428 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU-OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3227	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA	8,582,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,787.36	0.00	858,262.45	5,149,574.72	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2016 / 23-12-2016	40 %	78 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY
OBSERVACIONES.- RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DEL PROGRAMA PROSAN 2016																						
		8,582,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,787.36	0.00	858,262.45	5,149,574.72	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1882	MATLAPA / PROGRAMA DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES	522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-03-2016 / 30-12-2016	100 %	100 %	3,619 PERSONA	1.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																						
		522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1896	AHUEHUEYO SEGUNDO / PAVIMENTACION DE CAMINO	925,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 13-11-2016	100 %	100 %	194 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO LUOS S DE RL DE CV
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - ERROR EN SUBPROGRAMA - ERROR EN PROYECTO																						
2016-1754	BARRIO DE EN MEDIO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS ADJUNTAS	519,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	519,943.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 13-11-2016	100 %	100 %	714 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE LAS ADJUNTAS OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS																						
2016-1860	BARRIO TEOPANCAHUATL / PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCAHUATL	617,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	617,680.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016 / 06-12-2016	100 %	100 %	513 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA
2016-1900	CHALCHOCOYO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BARRIO EN MEDIO	355,835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	355,835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-07-2016 / 28-08-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ GENARO CRUZ
OBSERVACIONES.- CONSTRUCCION (CONCRETO HIDRAULICO) DE CALLE BARRIO EN MEDIO OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS																						
2016-1863	CUICHAPA / PAVIMENTACION DE CAMINO	900,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	900,712.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 05-12-2016	100 %	100 %	335 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO MALDONADO
2016-1750	MATLAPA / PAVIMENTACION CN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUITLAHUAC DE LA COLONIA ALVAREZ	1,035,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 05-12-2016	100 %	100 %	325 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA
2016-1865	MATLAPA / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO COL. 20 DE NOVIEMBRE	1,843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 05-12-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.
2016-1898	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CALLE LOS TAMARINDOS	210,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,821.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 04-11-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS																						
2016-1904	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CALLE LOMA BONITA	370,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 17-06-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1,200.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO																						
2016-1906	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS	268,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-06-2016 / 22-06-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS																															
2016-4198	MATLAPA / CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. ETAPA	1,500,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 05-12-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	
2016-5794	MATLAPA / CONSTRUCCION DE CALLE 2A. ETAPA EN LA COL. LOMA BONITA	272,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-09-2016 / 31-10-2016	100 %	100 %	375 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESTA OBRA VIENE SECCIONADA EN DOS PARTES Y CORRESPONDE AL MISMO RUBRO, AL MISMO PROGRAMA Y AL MISMO PROYECTO (NO DE REGISTRO 2016-1904)																															
2016-11052	MATLAPA / TRABAJOS ADICIONALES DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUITLAHUAC DE LA COLONIA ALVAREZ	168,132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-12-2016 / 26-12-2016	100 %	100 %	195 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	
2016-11053	MATLAPA (COLONIA DOCE DE OCTUBRE) / PAVIMENTACION DE CALLE AMADO NERVO DE LA COLONIA 12 DE OCTUBRE	127,996.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,996.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-12-2016 / 29-12-2017	100 %	0 %	199 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	
2016-1867	NEXCUAYO II / PAVIMENTACION DE CAMINO	1,058,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 14-12-2016	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA	
2016-1752	SAN ANTONIO / PAVIMENTACION DE CALLE SEBASTIANES	487,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 13-11-2016	100 %	100 %	524 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	
OBSERVACIONES.- EN ESTA OBRA SE REALIZO UNA ADITIVA A LA OBRA DE \$95,764.76																															
2016-1903	TAMALA / PAVIMENTACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TAMALA	435,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 16-11-2016	100 %	100 %	472 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	
OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR METAS - ERROR EN SUBPROGRAMA - ERROR EN PROYECTO																															
2016-1751	TEPETZINTLA / PAVIMENTACION DE CALLE CHILTZAPOYO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA SAN ANTONIO	470,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 16-11-2016	100 %	100 %	873 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	
2016-1859	TEXQUITOTE PRIMERO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARMANDO ORTEGA LUCERO	1,000,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 16-11-2016	100 %	100 %	772 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	
2016-1858	TLAMAXAC / PAVIMENTACION DE CAMINO	468,723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,723.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 14-12-2016	100 %	100 %	428 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	
2016-1753	XOCHITITLA / PAVIMENTACION DE CAMINO	1,078,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-10-2016 / 06-12-2016	100 %	100 %	571 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	
		14,118,249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070,083.26	2,048,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8127	LA ISLA / CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNITARIO	54,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2016 / 30-11-2016	100 %	0 %	313 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES.- SE HIZO REHABILITACION DE SANITARIOS																						
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR CONTRATISTA																						
2016-5793	MATLAPA / CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COL. LOS NARANJOS	175,971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2016 / 10-11-2016	100 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																						
2016-8126	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO COMUNITARIO	63,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-11-2016 / 10-12-2016	100 %	0 %	498 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																						
		293,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
------	-------------------------	-------	------	--------------------	-----	------------------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	-----------	----------	-------------

2016-1876	APANCO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	598,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	598,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	364 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	
2016-1874	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	910,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	910,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 29-11-2016	100 %	100 %	267 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	
OBSERVACIONES.- SE AUTORIZA UNA ADITIVA A LA OBRA POR \$181,442.89																																			
2016-1880	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO NEQUESPILOYA	710,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	710,631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 25-11-2016	100 %	100 %	3,614 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISIA MACIAS GARAY	
2016-6722	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	993,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	993,210.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 16-01-2017	100 %	90 %	1,512 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISIA MACIAS GARAY	
2016-1873	COAQUENTLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1.A ETAPA	1,961,558.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,558.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-10-2016 / 06-12-2016	100 %	100 %	571 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. GENARO CRUZ AZUARA	
2016-1872	CUAXILOTLITLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	1,049,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 14-12-2016	100 %	100 %	145 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	
2016-1879	PAGUAYO BARRIO ARRIBA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1.A ETAPA	728,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	728,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	181 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISIA MACIAS GARAY	
2016-1878	PAHUAYO PRIMERO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1.A ETAPA	652,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	652,214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	520 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISIA MACIAS GARAY	
2016-1871	PAPATLAS / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1.A ETAPA	993,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	993,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	523 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	
OBSERVACIONES.- ADITIVA DE LA OBRA POR \$29,510.00																																			
2016-1875	PITZOTEYO / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	534,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	534,125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	457 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	
2016-1870	TAMALA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	705,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	705,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	472 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	
OBSERVACIONES.- ADITIVA DE LA OBRA DE \$40,582.92																																			
2016-1869	FLACOHUAQUE / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A. ETAPA	810,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2016 / 14-10-2016	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 C OMED OR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ	
OBSERVACIONES.- SE HIZO UNA MODIFICACIÓN A LA OBRA DE UNA ADITIVA DE \$120,175.69																																			
TOTAL		10,647,979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647,979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1866	NUEVO TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE BANQUETAS	479,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	479,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-10-2016 / 05-12-2016	100 %	100 %	554 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA
TOTAL		479,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	479,099.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:MUROS DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista						
2016-1894	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28-04-2016 / 11-05-2016	100 %	100 %	3,614 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA						
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA																												
2016-3226	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA-XOCHITITLA	107,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-11-2016 / 09-12-2016	100 %	0 %	873 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ						
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS																												
TOTAL		207,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE: CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10250	TEXQUITOTE PRIMERO / TRABAJOS ADICIONALES DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARMANDO ORTEGA LUCERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-12-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	575 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR MODALIDAD DE EJECUSION		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTROS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5795	MATLAPA / REHABILITACION DE TECHADO DE CENTRO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 22-11-2016	100 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																						
2016-3225	TLACOHUAQUE / REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	175,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 26-10-2016	100 %	100 %	593 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR FECHAS DE INICIO-TERMINO																						
		499,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6721	LA PENITA (LA PENA) / AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	923,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	923,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2016 / 26-12-2016	100 %	100 %	458 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EBER JOVANY ACUNA LOPEZ
2016-5787	OTLAYO / AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2016 / 26-12-2016	100 %	100 %	303 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	GERARDO NAVA SAN MARTIN
		1,847,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-4194	TANCUILIN (MANANTIALES) / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR	431,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	431,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2016 / 26-09-2016	100 %	100 %	118 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES.- EN ESTA OBRA SE REALIZO UNA ADITIVA DE \$83,276.53																						
		431,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	431,826.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3217	MATLAPA / CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COBACH	295,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	295,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-07-2016 / 31-08-2016	100 %	100 %	578 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO LUOS S DE RL DE CV
		295,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	295,207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-11056	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / CIRCULADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	54,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-11-2016 / 30-11-2016	100 %	0 %	175 ALUMNO	1.00 BARDAPERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
		54,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1892	ZACAYO / ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESCUELA EMSAD	34,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-06-2016 / 17-06-2016	100 %	100 %	963 ALUMNO	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO																					
		34,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,197.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-11057	ZACAYO / MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"	133,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-10-2016 / 02-12-2016	100 %	0 %	379 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
		133,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,818.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8087	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	24,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	489 ALUMNO	1.00 TECHADO DE AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZACION DE FECHAS DE INICIO-TERMINO																					
		24,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10251	SAJUANCO / CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	134,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2016 / 28-12-2016	100 %	100 %	275 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COOPERAT S.A. DE C.V.
	OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR PROYECTO DE ACUERDO A APERTURA PROGRAMATICA																					
		134,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1732	AGUACATITLA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	314,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	314,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 20-09-2016	100 %	100 %	488 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COOPERAT S.A. DE C.V.
2016-1733	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	497,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	497,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	1,095 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS

2016-1741	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	281,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	281,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 21-09-2016	100 %	100 %	1,095 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	RAMIREZ TOVAR COPERAT S.A. DE C.V.
2016-3210	MATLAPA / APORTACION MUNICIPAL EN CONVENIO CON CDI-CFE Y MUNICIPIO PARA OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE (TLAMAXAC, BO. ENCARNACION, TEPETZINTLA, ATLAMAXATL)	4,786,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	957,278.54	0.00	0.00	0.00	2,393,196.35	0.00	1,435,917.79	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-05-2016 / 31-05-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 ACOMETIDA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CFE	
RECURSO OTROS: APORTACION DE RECURSO CFE																							
2016-8069	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FRANCISCO	1,135,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	498 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COOPERAT S.A. DE C.V.	
2016-6717	TLAMAYA / CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	369,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00	369,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-10-2016 / 27-12-2016	100 %	100 %	275 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS RAMIREZ TOVAR	
TOTAL		7,386,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,002.80	0.00	0.00	0.00	2,393,196.35	0.00	1,435,917.79										

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.)
Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5228	CARBONERA COAQUENTLA / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	196,670.40	98,335.20	0.00	0.00	0.00	98,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2016 / 10-12-2016	0 %	0 %	5 VIVIENDAS	3.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
2016-5229	LA ISLA / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	98,335.20	49,167.60	0.00	0.00	0.00	49,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2016 / 10-12-2016	0 %	0 %	5 VIVIENDAS	3.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
2016-5230	LA TINAJA / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	32,778.40	16,389.20	0.00	0.00	0.00	16,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-10-2016 / 10-12-2016	0 %	0 %	1 VIVIENDA	1.00 EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
TOTAL		327,784.00	163,892.00	0.00	0.00	0.00	163,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.)
Proyecto: MEJORAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1736	COAQUENTLA / MEJORAMIENTO DE PLANTAS SOLARES EN SAN SIDRO COAQUENTLA Y COAQUENTLA	353,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	353,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 20-11-2016	30 %	30 %	571 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO
TOTAL		353,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	353,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SUBESTACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3212	TANCUILIN (MANANTIALES) / EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELÉCTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	309,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2016 / 20-06-2016	100 %	100 %	366 PERSONA	1.00 SUBESTACION	OBRA	AYUNTAMIENTO	COPERAT S.A. DE C.V.
TOTAL		309,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	309,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: INSTALACION Proyecto: ELECTRIFICACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10253	TEXQUITOTE PRIMERO / REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-12-2016 / 20-12-2016	100 %	100 %	345 PERSONA	1.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR PROYECTO DE ACUERDO A APERTURA PROGRAMATICA																						
TOTAL		39,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista

2016-1734	MATLAPA / MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-03-2016 / 25-03-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
2016-5791	MATLAPA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO NORTE A SUR	266,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-08-2016 / 26-08-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 LUMINARIA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JORGE ALEJANDRO MORENO DAVILA
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO Y VERIFICAR METAS		314,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.00	266,389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1739	OTLAYO / MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE OTLAYO Y COPALCOATITLA	367,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	367,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-06-2016 / 20-07-2016	100 %	100 %	303 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO LUOS S DE RL DE CV
		367,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	367,179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1740	NUEVO TEPETZINTLA / MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	169,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	169,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2016 / 08-07-2016	100 %	100 %	554 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COOPERAT S.A. DE C.V.
		169,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	169,169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-10252	LOS TIGRES / MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA 1A. ETAPA	369,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	369,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-11-2016 / 09-12-2016	100 %	100 %	378 PERSONA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	COOPERAT S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR PROYECTO DE ACUERDO A APERTURA PROGRAMATICA		369,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	369,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ELECTRICACION, Programa: SG ELECTRICACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-1891	MATLAPA / REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CABECERA MUNICIPAL	196,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	196,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2016 / 29-12-2016	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - PUNTUALIZAR NOMBRE DE LA OBRA		196,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	196,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CAMINO*

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-8084	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL	274,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	274,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2016 / 21-12-2016	100 %	0 %	112 PERSONA	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHA DE INICIO																							
2016-1857	TERRERO COLORADO / MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TERRERO COLORADO, NEXCUAYO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+835 AL KM 1+335	7,719,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,096.17	0.00	0.00	5,207,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2016 / 31-08-2016	70 %	60 %	170 LOCALIDAD	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIELA LOPEZ BAUTISTA
OBSERVACIONES.- OBRA CONVENIADA CON CDI-MUNICIPIO																							
2016-5789	TERRERO COLORADO / CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL	54,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	54,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 22-12-2016	100 %	0 %	170 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR NO DE BENEFICIARIOS		8,049,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,096.17	329,496.93	0.00	5,207,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:VADO*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5788	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO	85,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-11-2016 / 06-12-2016	100 %	0 %	330 LOCALIDAD	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ESPECIFICAR NOMBRE DEL CAMINO, VERIFICAR NO DE BENEFICIARIOS Y METAS																						
		85,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,904.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:OBRA COMPLEMENTARIA Proyecto:ALCANTARILLA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8085	NEXCUAYO II / CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO	225,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-11-2016 / 27-11-2016	100 %	100 %	612 PERSONA	1.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FORTINO CRUZ GARCIA
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: VERIFICAR METAS																						
		225,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6720	AGUACATITLA / AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	124,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	124,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-10-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	375 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSA ISELA RIVERA HERNANDEZ
		124,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	124,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8070	SAN ANTONIO / CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD	225,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-11-2016 / 22-12-2016	100 %	0 %	524 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
		225,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	225,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO O CLINICA DENTAL, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1744	TANCUILIN / AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	210,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	118 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD																						
		210,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	210,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO O CLINICA DENTAL, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1749	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE ZACARINCON	523,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	523,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 29-11-2016	100 %	100 %	885 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. FRANCISCO JAVIER ACOSTA ORTIZ
2016-1748	BARRIO DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAZACAYO BARRIO ARRIBA	457,074.52	0.00	0.00	0.00	0.00	457,074.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2016 / 25-11-2016	100 %	100 %	651 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	LEAO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES
2016-1743	LA PROVIDENCIA / CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	502,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	502,396.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 /	100 %	100 %	116 PERSONA	1.00 DISPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. GENARO CRUZ AZUARA

1A. ETAPA													29-11-2016	%	%	ARIO M	TO												
													1,483,004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Rubro: SALUD, Programa: SQ DISPENSARIO MEDICO O CLINICA DENTAL, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3216	AHUEHUEYO SEGUNDO / AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	115,380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	115,380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2016 / 04-11-2016	100%	100%	194 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
2016-3215	ATLAMAXATL / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	57,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	57,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2016 / 09-08-2016	100%	100%	885 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
2016-1745	TLACOHUAQUE / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	85,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85,424.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-07-2016 / 25-07-2016	100%	100%	593 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD																						
2016-1746	TZOPELACO / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE TZOPELACO TLAJUMPAL	78,924.03	0.00	0.00	0.00	0.00	78,924.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2016 / 26-07-2016	100%	100%	289 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
OBSERVACIONES.- AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD																						
2016-3214	XOCHITITLA / REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	217,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	217,161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-11-2016 / 22-12-2016	100%	100%	571 PERSONA	1.00 DI SPENSARIO MEDICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ
TOTAL		554,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	554,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1907	MATLAPA / PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS	681,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	100%	100%	7 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - REVISAR BENEFICIARIOS																						
2016-1908	MATLAPA / PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE ABATIZADORES	391,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	100%	100%	3,712 PERSONA	10.00 PLAZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR BENEFICIARIOS																						
TOTAL		1,073,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADQUISICION Proyecto: ADQUISICION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5797	MATLAPA / ADQUISICION DE LOTE DE MEDICAMENTOS PARA LA PROTECCION SOCIAL DE SALUD	34,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	05-09-2016 / 12-09-2016	100%	100%	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE MEDICAMENTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO																						
TOTAL		34,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1886	MATLAPA / SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,512,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	100%	36 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR METAS - REVISAR BENEFICIARIOS																						
2016-1888	MATLAPA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 30-12-2016	100%	100%	3,712 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO

OBSERVACIONES DE REVISION.- ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO Y DE TÉRMINO - REVISAR BENEFICIARIOS																				
		5,412,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-1890	MATLAPA / ADQUISICION E INSTALACION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	85,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,484.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-02-2016 / 25-02-2016	100 %	100 %	37 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JORGE ROBERTO CORTES
OBSERVACIONES DE REVISION.- REVISAR BENEFICIARIOS																						
2016-8086	MATLAPA / ADQUISICION DE MOTO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2016 / 15-12-2016	100 %	100 %	3,792 PERSONA	2.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO
OBSERVACIONES DE REVISION.- COMENTARIOS: ACTUALIZAR FECHAS DE INICIO-TERMINO																						
		156,284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3727	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	1,595,092.20	398,773.05	0.00	0.00	0.00	478,527.66	0.00	0.00	717,791.49	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	171 PERSONA	37.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3716	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES	1,293,318.00	323,329.50	0.00	0.00	0.00	387,995.40	0.00	0.00	581,993.10	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	139 PERSONA	30.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
RECURSO OTROS: LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$38,799.54 LA PARTARA EL H. AYUNTAMIENTO BAJO LA AUTORIZACION DEL OFICIO 196/2016																						
2016-8082	BARRIO CHILTZAPOYO / CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS EN BARRIO CHILTZAPOYO	734,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	361 PERSONA	17.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NOE ALEJANDRO MEDINA GARCIA
2016-6724	BARRIO DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS	1,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-11-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	455 PERSONA	29.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA
OBSERVACIONES.- SE HICERON 29 CUARTOS DORMITORIOS																						
2016-3717	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES	431,106.00	107,776.50	0.00	0.00	0.00	129,331.80	0.00	0.00	193,997.70	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	51 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3718	MATLAPA / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	431,106.00	107,776.50	0.00	0.00	0.00	129,331.80	0.00	0.00	193,997.70	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	10.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8128	MATLAPA / CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	4,120,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,350.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-12-2016 / 31-01-2017	30 %	0 %	3,792 PERSONA	100.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JESUS JOSUE SONI CORTES
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON SEDATU-FONHAPO-MUNICIPIO																						
2016-8081	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENCARNACIÓN, NEXCUAYO	777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	498 PERSONA	18.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAIR LUCERO
2016-3728	TEZONQUILILLO / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	560,437.80	140,109.45	0.00	0.00	0.00	168,131.34	0.00	0.00	252,197.01	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	47 PERSONA	13.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8083	TEZONQUILILLO / CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEZONQUILILLO	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-12-2016 / 31-12-2016	100 %	0 %	113 PERSONA	12.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARG. GENARO CRUZ AZUARA
		11,708,810.00	1,077,765.00	0.00	0.00	0.00	6,691,068.00	0.00	0.00	3,939,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8139	AGUACATITLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	80,560.00	26,423.68	0.00	0.00	0.00	26,488.32	0.00	0.00	0.00	27,648.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	61 PERSONA	384.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8140	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	135,945.00	44,589.96	0.00	0.00	0.00	44,699.04	0.00	0.00	0.00	46,656.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	103 PERSONA	648.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8141	AHUEHUEYO SEGUNDO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	

2016-8142	APANCO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	45,315.00	14,863.32	0.00	0.00	0.00	14,899.68	0.00	0.00	0.00	15,552.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	34 PERSONA	216.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8143	ATLAMAXÁTL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	125,875.00	41,287.00	0.00	0.00	0.00	41,388.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	96 PERSONA	600.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8144	BARRIO CHILTZAPOYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	60,420.00	19,817.76	0.00	0.00	0.00	19,866.24	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	46 PERSONA	288.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8145	BARRIO DE ARRIBA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,350.00	16,514.80	0.00	0.00	0.00	16,555.20	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	38 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8146	BARRIO DE EN MEDIO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	40,280.00	13,211.84	0.00	0.00	0.00	13,244.16	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	31 PERSONA	192.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8147	BARRIO DE TEPETZINTLA (SAN ANTONIO) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,350.00	16,514.80	0.00	0.00	0.00	16,555.20	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	38 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8148	BARRIO SAN ISIDRO (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	20,140.00	6,605.92	0.00	0.00	0.00	6,622.08	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	15 PERSONA	96.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8149	BARRIO SAN JOSÉ (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25,175.00	8,257.40	0.00	0.00	0.00	8,277.60	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	19 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8150	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	35,245.00	11,560.36	0.00	0.00	0.00	11,588.64	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	27 PERSONA	168.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8151	BARRIO TEOPANCAHUATL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	40,280.00	13,211.84	0.00	0.00	0.00	13,244.16	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	31 PERSONA	192.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8152	CHALCHITEPETL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8153	CHALCHOCOYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	266,855.00	87,528.43	0.00	0.00	0.00	87,742.57	0.00	0.00	0.00	91,584.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	203 PERSONA	1,272.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8154	COAQUENTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	30,210.00	9,908.88	0.00	0.00	0.00	9,933.12	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	23 PERSONA	144.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8155	COPALCOATITLA (COPALO) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8156	COYOLO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	20,140.00	6,605.92	0.00	0.00	0.00	6,622.08	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	15 PERSONA	96.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8157	CUAXILOTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8158	CUICHAPA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8159	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8160	ENCARNACION / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2016-8161	IGLESIA VIEJA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	35,245.00	11,560.36	0.00	0.00	0.00	11,588.64	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	27 PERSONA	168.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8162	LA ISLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8163	LA PENITA (LA PENA) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,770.00	36,332.56	0.00	0.00	0.00	36,421.44	0.00	0.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	84 PERSONA	528.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8164	LA TINAJA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8165	LALAXTITLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8166	LOS TIGRES / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8167	MATLAPA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	75,525.00	24,772.20	0.00	0.00	0.00	24,832.80	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	57 PERSONA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8168	MATLAPA (COLONIA DOCE DE OCTUBRE) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	5 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8169	MATLAPA (COLONIA EL PARAISO) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8170	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	55,385.00	18,166.28	0.00	0.00	0.00	18,210.72	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	42 PERSONA	264.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8171	NEXCUAYO II / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	60,420.00	19,817.76	0.00	0.00	0.00	19,866.24	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	46 PERSONA	288.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8172	NUEVO TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8173	OTLAYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	40,280.00	13,211.84	0.00	0.00	0.00	13,244.16	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	31 PERSONA	192.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8174	PAGUAYO BARRIO ARRIBA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8175	PAHUAYO PRIMERO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	60,420.00	19,817.76	0.00	0.00	0.00	19,866.24	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	46 PERSONA	288.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8176	PAPATLAS / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	151,050.00	49,544.40	0.00	0.00	0.00	49,665.60	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	115 PERSONA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8177	PILAXTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8178	PILVEGA ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8179	PITZOTEYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8180	SAJUANCO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	20,140.00	6,605.92	0.00	0.00	0.00	6,622.08	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	15 PERSONA	96.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO

8180															ON MUNICIPAL	26-11-2016			PERSONA	METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO
2016-8181	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	60,420.00	19,817.76	0.00	0.00	0.00	19,866.24	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	46 PERSONA	288.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8182	SAN JOSÉ BARRIO ARRIBA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8183	SAN RAFAEL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8184	TAMALA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	90,630.00	29,726.64	0.00	0.00	0.00	29,799.36	0.00	0.00	0.00	31,104.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	69 PERSONA	432.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8185	TANCUILIN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	80,560.00	26,423.68	0.00	0.00	0.00	26,488.32	0.00	0.00	0.00	27,648.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	61 PERSONA	384.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8186	TANCUILIN (MANANTIALES) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8187	TECALCO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8188	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,350.00	16,514.80	0.00	0.00	0.00	16,555.20	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	38 PERSONA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8189	TERRERO COLORADO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8190	TEXQUITOTE PRIMERO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	95,665.00	31,378.12	0.00	0.00	0.00	31,454.88	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	73 PERSONA	456.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8191	TEXQUITOTE SEGUNDO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	55,385.00	18,166.28	0.00	0.00	0.00	18,210.72	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	42 PERSONA	264.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8192	TEZONQUILILLO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	5,035.00	1,651.48	0.00	0.00	0.00	1,655.52	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	4 PERSONA	24.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8193	TLACOHUAQUE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	35,245.00	11,560.36	0.00	0.00	0.00	11,588.64	0.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	27 PERSONA	168.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8194	TLAMAXAC / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8195	TLAMAYA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	30,210.00	9,908.88	0.00	0.00	0.00	9,933.12	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	23 PERSONA	144.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8196	TLAXCO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	70,490.00	23,120.72	0.00	0.00	0.00	23,177.28	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	54 PERSONA	336.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8197	TZOPELACO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	65,455.00	21,469.24	0.00	0.00	0.00	21,521.76	0.00	0.00	0.00	22,464.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	312.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8198	XALTIPA COAQUENTLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25,175.00	8,257.40	0.00	0.00	0.00	8,277.60	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	19 PERSONA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8199	XOCHICUATITLA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15,105.00	4,954.44	0.00	0.00	0.00	4,966.56	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	11 PERSONA	72.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	

2016-8200	XOCHITLITA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	10,070.00	3,302.96	0.00	0.00	0.00	3,311.04	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	48.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8201	ZACAYO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	60,420.00	19,817.69	0.00	0.00	0.00	19,866.31	0.00	0.00	0.00	20,736.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-08-2016 / 26-11-2016	0 %	0 %	46 PERSONA	288.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		2,623,235.00	860,421.00	0.00	0.00	0.00	862,526.00	0.00	0.00	0.00	900,288.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SANITARIOS CON BIODIGESTORES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5231	AHUEHUEYO SEGUNDO / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS	224,871.57	112,435.79	0.00	0.00	0.00	112,435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-12-2016	50 %	0 %	6 VIVIENDA	6.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-5232	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS	1,086,879.23	543,439.61	0.00	0.00	0.00	543,439.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-08-2016 / 31-12-2016	50 %	0 %	29 VIVIENDA	29.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		1,311,750.80	655,875.40	0.00	0.00	0.00	655,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESTUFAS ECOLOGICAS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-7223	AGUACATITLA / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	134,320.00	67,160.00	0.00	0.00	0.00	67,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	176 PERSONA	46.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7234	ATLAMAXATL / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	134,320.00	67,160.00	0.00	0.00	0.00	67,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	176 PERSONA	46.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7224	CHALCHITEPETL / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	5,840.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	2.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7225	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	46,720.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	61 PERSONA	18.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7226	IGLESIA VIEJA / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	73,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	96 PERSONA	25.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7227	LA PENITA (LA PENA) / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	102,200.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	134 PERSONA	35.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7228	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75,920.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	100 PERSONA	26.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7229	TANCUILIN / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	37,960.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	50 PERSONA	13.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7230	TERRERO COLORADO / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	64,240.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	84 PERSONA	22.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7231	TEXQUITOTE PRIMERO / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	52,560.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	69 PERSONA	18.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7232	XOCHICUATITLA / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	64,240.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	32,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	84 PERSONA	22.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-7233	ZACAYO / CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	84,680.00	42,340.00	0.00	0.00	0.00	42,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	111 PERSONA	29.00 UNIDAD	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		876,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3219	AGUACATITLA / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO TLAJUMPAL, SAN JOSE TLAJUMPAL, SAN JUAN TLAJUMPAL, AGUACATITLA, COYOLO, LA ISLA	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 08-06-2016	100 %	100 %	135 PERSONA	27.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
2016-3218	CHALCHOCOYO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE LOS TIGRES, NEQUESPILOYA	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	195 PERSONA	39.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ

2016-3220	NEXCUAYO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE NEXCUAYO I	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	195 PERSONA	39.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
2016-1881	NEXCUAYO II / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS)	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	330 PERSONA	66.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
2016-3223	NUEVO TEPETZINTLA / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPETZINTLA, COL. 12 DE COTUBRE, BARRIO EN MEDIO	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	40 PERSONA	8.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
2016-3221	SAN ANTONIO / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE CHILTZAPOYO, TEPETZINTLA, TEPEXIO SAN ANTONIO, TLAMAXAC, TZOPELACO	305,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	275 PERSONA	55.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
2016-3222	XOCHITITLA / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA DAMNIFICADOS (CONTINGENCIAS) EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITLA, TEXQUITOTE I	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-05-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	195 PERSONA	39.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUSTINO PEREZ PEREZ
		1,514,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,582,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	2,281,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,826.96	477,329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	34,006,603.01	3,229,668.26	0.00	0.00	0.00	18,482,381.74	1,701,690.83	858,262.45	8,103,411.94	815,593.90	815,593.89	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,874.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	26,245,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23,197,162.23	3,048,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	2,821,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,500.43	246,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	9,967,608.80	163,892.00	0.00	0.00	0.00	4,968,141.47	1,006,461.19	0.00	0.00	2,393,196.35	0.00	1,435,917.79
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	8,360,695.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,096.17	640,952.30	0.00	5,207,647.50	0.00	0.00	0.00
SALUD	3,707,074.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599,019.22	1,108,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,568,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568,300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	18,034,745.80	3,032,061.40	0.00	0.00	0.00	10,162,419.40	0.00	0.00	3,939,977.00	900,288.00	0.00	0.00
	113,098,124.59	6,425,621.66	0.00	0.00	0.00	66,299,547.62	15,903,066.49	858,262.45	17,251,036.44	4,109,078.25	815,593.89	1,435,917.79

Techo FISM: **66,304,952.00**
Techo FFM: **16,030,880.00**

Disponible FISM: **5,404.38**
Disponible FFM: **127,813.51**