

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:ADEFAS Proyecto:ADEFAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1857	MATLAPA / PAGO DE LAUDOS LABORALES	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2017 / 27-12-2017	0 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa:U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma:DEUDA PUBLICA* Proyecto:DEUDA PUBLICA*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1849	MATLAPA / PAGO DE CRÉDITO DE BANOBRAS DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,762.50	0.00	0.00	1,445,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	02-01-2017 / 29-12-2017	41 %	41 %	3,792 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
2017-1854	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA SAN ANTONIO	815,593.90	0.00	0.00	815,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-01-2017 / 30-03-2017	0 %	0 %	873 PERSONA	1.00 INFORME	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		2,261,356.40	0.00	0.00	2,261,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1863	MATLAPA / PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	525,771.72	0.00	0.00	525,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2017 / 29-12-2017	27 %	27 %	3,792 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		525,771.72	0.00	0.00	525,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1578	COYOLO / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COYOLO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2017 / 30-06-2017	0 %	0 %	227 PERSONA	1.00 PROYECTO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1550	SAJUANCO / CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEZ DE CONDUCCION	969,847.06	0.00	969,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2017 / 15-07-2017	0 %	0 %	190 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		969,847.06	0.00	969,847.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1523	BARRIO CHILTZAPOYO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHILTZAPOYO	1,031,238.12	0.00	1,031,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2017 / 07-06-2017	50 %	50 %	361 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI S.A. DE C.V.	0	0
2017-1524	LA ISLA / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO TLALICA	1,062,381.09	0.00	1,062,381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-04-2017 / 07-06-2017	50 %	50 %	313 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI S.A. DE C.V.	0	0
2017-1505	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ENCARNACION	946,295.52	0.00	946,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2017 / 30-05-2017	30 %	50 %	498 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA	0	0
2017-1506	NEXCUAYO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	946,295.52	0.00	946,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-04-2017 / 30-05-2017	30 %	50 %	498 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. JOSE LUIS RIVERA GARCIA	0	0
		3,986,210.25	0.00	3,986,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1553	BARRIO SAN JOSE (TLAJUMPAL) / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	1,299,019.74	0.00	1,299,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-06-2017 / 15-09-2017	0 %	0 %	393 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2017-1551	TECALCO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	600,143.10	0.00	600,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2017 / 10-07-2017	60 %	50 %	171 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO MALDONADO	0	0
2017-1555	TLAMAYA / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	701,177.57	0.00	701,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 31-07-2017	30 %	30 %	303 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-1556	TZOPELACO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	944,214.95	0.00	944,214.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2017 / 21-07-2017	40 %	30 %	356 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE S.A. DE C.V.	0	0
		3,544,555.36	0.00	3,544,555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1527	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CHOYAL	318,807.18	0.00	318,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2017 / 15-07-2017	30 %	50 %	1,095 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAEO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0
2017-859	TAMALA / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TAMALA MUNICIPIO DE MATLAPA	3,647,810.75	729,562.15	364,781.07	0.00	0.00	2,553,467.53	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-02-2017 / 31-12-2017	30 %	30 %	472 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		49055	0
2017-1504	TERRERO COLORADO / CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,902,516.29	0.00	1,902,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2017 / 30-06-2017	20 %	30 %	170 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-858	XALTIPA COAQUENTLA / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XALTIPA COAQUENTLA MUNICIPIO DE MATLAPA	2,799,077.55	564,813.86	274,909.40	0.00	0.00	1,959,354.29	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-02-2017 / 31-12-2017	50 %	30 %	261 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		49079	0
2017-1514	XOCHICUATITLA / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	950,124.93	0.00	950,124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-05-2017 / 29-07-2017	50 %	30 %	390 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	0
		9,618,336.70	1,294,376.01	3,811,138.87	0.00	0.00	4,512,821.82	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1520	TANCUILIN (MANANTIALES) / REHABILITACION DE TUBERIA EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE ALIMENTACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	248,532.35	0.00	248,532.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 16-06-2017	80 %	50 %	118 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C.P. ERNESTO RUIZ CRUZ	0	0
2017-1535	TERRERO COLORADO / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	88,508.00	0.00	88,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2017 / 25-03-2017	100 %	100 %	170 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	0
2017-1531	XOCHICUATITLA / REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	50,808.00	0.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-03-2017 / 25-03-2017	100 %	100 %	390 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRU OBRAS ALABASTRO S.A. DE C.V.	0	0
		387,848.35	0.00	387,848.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:SISTEMA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-860	CHALCOCOYO / AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS 1ER. ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALCOCOYO, BARRIO NEQUESPILOYA MUNICIPIO DE MATLAPA	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-02-2017 / 31-12-2017	0 %	0 %	3,614 PERSONA	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO		48962	0	
		1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1557	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2A. ETAPA EN CALLE DE ACCESO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,259,466.01	0.00	1,259,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 15-06-2017	20 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAEO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0	
		1,259,466.01	0.00	1,259,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1860	MATLAPA / DESAZOLVE DEL ARROYO ACONTLA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2017 / 30-08-2017	0 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1558	MATLAPA / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIMNO NACIONAL DE LA COL. LAZARO CARDENAS	119,636.52	0.00	119,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2017 / 11-04-2017	100 %	100 %	3,712 PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0	
		119,636.52	0.00	119,636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1575	MATLAPA / TRABAJOS ADICIONALES DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA	2,145,200.00	0.00	2,145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-03-2017 / 29-04-2017	100 %	100 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0	
		2,145,200.00	0.00	2,145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1836	MATLAPA / ADQUISICION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	06-02-2017 / 27-12-2017	0 %	0 %	3,792 PERSONA	1.00 DESPENSAS	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO DE MATLAPA	0	0	
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM	
2017-1616	COAQUENTLA / AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	540,253.77	0.00	540,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2017 / 23-05-2017	100 %	50 %	571 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0	
		540,253.77	0.00	540,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1619	ATLAMAXÁTL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	652,977.87	0.00	652,977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-05-2017 / 12-07-2017	30 %	50 %	885 PERSONA	1.00 C OMEOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO MALDONADO	0	0
2017-1618	CHALCHITEPETL / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	841,797.78	0.00	841,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 24-07-2017	10 %	30 %	236 PERSONA	1.00 C OMEOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-1867	CUAXILOTLA / TRABAJOS ADICIONALES DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	249,436.63	0.00	0.00	249,436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2017 / 28-03-2017	100 %	100 %	145 PERSONA	1.00 C OMEOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2017-1617	CUICHAPA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA	1,015,642.40	0.00	1,015,642.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 30-06-2017	35 %	50 %	335 PERSONA	1.00 C OMEOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2017-1872	TEPETZINTLA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA-XOCHITITLA	1,193,445.32	0.00	0.00	1,193,445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2017 / 28-09-2017	0 %	0 %	873 PERSONA	1.00 C OMEOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		3,953,300.00	0.00	2,510,418.05	1,442,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION (INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1606	BARRIO DE EN MEDIO / PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA	1,155,500.00	0.00	1,155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-04-2017 / 03-06-2017	90 %	30 %	714 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-1608	BARRIO TEOPANCAHUATL / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A. ETAPA	624,178.16	0.00	624,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 29-06-2017	30 %	50 %	265 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2017-1607	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO 2A. ETAPA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,818,559.69	0.00	1,818,559.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2017 / 30-06-2017	30 %	50 %	3,792 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAEO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0
2017-1611	NUEVO TEPETZINTLA / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBERTAD	641,613.72	0.00	641,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2017 / 05-06-2017	30 %	30 %	554 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-1610	SAJUANCO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	702,552.00	0.00	702,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-04-2017 / 04-06-2017	80 %	30 %	190 PERSONA	300.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NG. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		4,942,403.57	0.00	4,942,403.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CENTRO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1868	CHALCHOCOYO / AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO	625,890.27	0.00	0.00	625,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2017 / 24-07-2017	35 %	30 %	3,614 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARO. GEANARO CRUZ AZUARA	0	0
2017-1871	TLACOHUAQUE / REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-06-2017 / 28-07-2017	0 %	0 %	593 PERSONA	1.00 CENTRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		945,890.27	0.00	0.00	945,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1837	MATLAPA / APOYOS A LA EDUCACION BASICA EDUCACION PRIMARIA DEL PROGRAMA ESTÍMULOS A LA EDUCACION	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2017 / 29-12-2017	0 %	0 %	3,792 ALUMNO	89.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A LA EDUCACION BASICA Proyecto:EDUCACION SECUNDARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1843	MATLAPA / APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL SECUNDARIA DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2017 / 28-12-2017	0 %	0 %	3,792 ALUMNO	43.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1844	MATLAPA / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2017 / 28-12-2017	0 %	0 %	3,792 ALUMNO	10.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION , Subprograma:APOYO A OTROS NIVELES Proyecto:UNIVERSITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1846	MATLAPA / APOYO A LA EDUCACIÓN NIVEL SUPERIOR DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-01-2017 / 28-12-2017	0 %	0 %	3,792 ALUMNO	15.00 BECA	ACCION	AYUNTAMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	0	0
		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1605	TERRERO COLORADO / MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TERRERO COLORADO-NEXCUAYO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+900, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 1+335 AL KM 0+000	8,499,095.00	0.00	2,549,728.50	0.00	0.00	5,949,366.50	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-04-2017 / 30-07-2017	30 %	30 %	668 LOCALIDAD	1.34 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ JAIME CASTILLO ZAPATA	0	0
		8,499,095.00	0.00	2,549,728.50	0.00	0.00	5,949,366.50	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1862	ZACAYO / REHABILITACION DE CAMINO EN AREA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ZACAYO-COL. EXCALANAR	98,702.08	0.00	0.00	98,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-02-2017 / 04-03-2017	100 %	100 %	663 LOCALIDAD	1.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA GUADALUPE MANZANO	0	0
		98,702.08	0.00	0.00	98,702.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:AMPLIACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1597	SAN ANTONIO / AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPEXIO	299,912.04	0.00	299,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-05-2017 / 30-06-2017	30 %	0 %	524 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	LAEO EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0
2017-1588	SAN RAFAEL / AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SAN RAFAEL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2017 / 30-06-2017	35 %	50 %	72 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
		719,912.04	0.00	719,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1590	ZACAYO / CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-05-2017 / 31-07-2017	0 %	0 %	963 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQ. GENARO CRUZ AZUARA	0	0
		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SALUD, Programa:SQ DISPENSARIO MEDICO , Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
------	-------------------------	-------	------	------	-----	-----------------	-----------------	---------	---------------	-------	-----------	----------------	--------	------------	---------------	-------	------	----------	-------------	-------------	-------------

2017-1627	NUEVO TEPETZINTLA / CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2017 / 05-07-2017	45 %	50 %	554 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2017-1625	PAGUAYO BARRIO ARRIBA / CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	04-05-2017 / 15-07-2017	45 %	50 %	181 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ZAIR LUCERO MALDONADO	0	0
2017-2105	SAN ANTONIO / CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO TEPEXIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 27-07-2017	25 %	30 %	568 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
2017-1832	TLAMAYA / CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2017 / 05-07-2017	15 %	30 %	303 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. ISAI MACIAS GARAY	0	0
		7,865,000.00	0.00	7,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,699,356.40	0.00	0.00	2,699,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	855,771.72	0.00	330,000.00	525,771.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	24,031,100.25	1,594,376.01	16,223,902.42	1,000,000.00	0.00	5,212,821.82	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	10,381,847.61	0.00	7,993,075.39	2,388,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	8,597,797.08	0.00	2,549,728.50	98,702.08	0.00	5,949,366.50	0.00	0.00	0.00
SALUD	4,739,667.14	0.00	3,666,605.60	1,073,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	6,187,543.65	0.00	0.00	6,187,543.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	7,865,000.00	0.00	7,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	66,040,083.85	1,594,376.01	38,628,311.91	14,655,207.61	0.00	11,162,188.32	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **70,988,199.00**
Techo FFM: **17,525,728.00**

Disponible FISM: **32,359,887.09**
Disponible FFM: **2,870,520.39**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL