

INFRAESTRUCTURA 2014



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P. INFRAESTRUCTURA 2014 ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014



ADMINISTRACION PUBLICA

GASTOS INDIRECTOS

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-199	CABECERA MUNICIPAL	GASTOS INDIRECTOS		ADMINISTRACION	H. AYUNTAMIENTO	28-feb-14		28-feb-14	31-dic-14	INFORME	1.00 INFORME	30299 PERSONAS	\$ 1,926,256.23	\$ -	\$ 1,926,256.23	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	-\$ 544,353.51	100.00%	128.26%
TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA													\$ 1,926,256.23	\$ -	\$ 1,926,256.23	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	\$ 2,470,609.74	-\$ 544,353.51		

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE
 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. CORRIENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

\$	49,880.00
\$	2,088.00
\$	7,714.00
\$	54,661.40
\$	20,528.00
\$	1,022,342.06
\$	211,873.51
\$	51,215.84
\$	12,790.00
\$	154,831.46
\$	882,685.47
\$	2,470,609.74

AGUA POTABLE

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-206	CHALCHITEP ETL	REHABILITACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MM/CDSM/IR /FISM-R33/001-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	07-mar-14		31-mar-14	30-nov-14	SISTEMA	1.00	250 PERSONAS	\$450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 440,364.39	\$ 440,364.39	\$ 440,364.39	\$ 440,364.39	\$ -	100.00%	100.00%
2014-217	CUICHAPA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD RURAL DE CUICHAPA	MM/CDSM/IR /FISM-R33/004-2014	CONTRATO	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	27-mar-14		21-abr-14	31-dic-14	RED	1.00 RED	335 PERSONAS	\$720,145.47	-\$ 2.22	\$ 720,143.25	\$ 720,143.25	\$ 720,143.25	\$ 720,143.25	\$ 720,143.15	\$ 0.10	100.00%	100.00%
2014-219	MATLAPA MESTIZO (COL. ESCALANAR)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATLAPA MESTIZO (COL. ESCALANAR)	MM/CDSM/IR /FISM-R33/002-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	27-mar-14		21-abr-14	31-dic-14	RED	1.00 RED	489 PERSONAS	\$535,439.23	\$ -	\$ 535,439.23	\$ 535,427.48	\$ 535,427.48	\$ 535,427.48	\$ 535,427.48	\$ -	100.00%	100.00%
2014-221	MANANTIALES	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN MANANTIALES, AHUEHUEYO II Y LINEA DE CONDUCCION A MATLAPA INDIGENA.	MM/CDSM/IR /FISM-R33/014-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	27-mar-14		14-jul-14	31-dic-14	CARCAMO	1.00	120 PERSONAS	\$500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 499,964.64	\$ 499,964.64	\$ 499,964.64	\$ 499,964.64	\$ -	100.00%	100.00%

2014-771	TLACOHUAQUE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TLACOHUAQUE	MM/CDSM/L PE/FISM-R33/001-2014	CONTRATO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV	29-abr-14		06-jul-14	31-dic-14	SISTEMA	1.00	593	PERSONA	\$2,277,907.20	\$ -	\$ 2,277,907.20	\$ 2,264,907.30	\$ 2,264,907.30	\$ 2,264,907.30	\$ 2,264,907.30	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-808	COL. LINDA VISTA, CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AGEB 102	MM/CDSM/R /FISM-R33/010-2014	CONTRATO	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	29-abr-14		30-jun-14	31-dic-14	RED	1.00	3792	PERSONA	\$367,765.00	\$ -	\$ 367,765.00	\$ 367,765.00	\$ 367,765.00	\$ 367,765.00	\$ 367,765.00	\$ 367,370.78	\$ 394.22	100.00%	99.89%
2014-826	VILLA LOLITA CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AGEB 009 A	MM/CDSM/A D/FISM-R33/002-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	29-abr-14		12-may-14	31-dic-14	RED	1.00	13	PERSONA	\$140,271.11	\$ -	\$ 140,271.11	\$ 140,269.52	\$ 140,269.52	\$ 140,269.52	\$ 140,269.52	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-828	COL. EL PARAISO, CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AGEB 0032	MM/CDSM/R /FISM-R33/011-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	29-abr-14		30-jun-14	31-dic-14	RED	1.00	16	PERSONA	\$408,373.09	\$ -	\$ 408,373.09	\$ 408,183.35	\$ 408,183.35	\$ 408,183.35	\$ 408,183.35	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-877	COL. LOS NARANJOS, CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AGEB 0032	MM/CDSM/R /FISM-R33/006-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADOS SA DE CV	29-abr-14		21-may-14	31-dic-14	RED	1.00	3792	PERSONA	\$945,644.44	\$ -	\$ 945,644.44	\$ 945,643.55	\$ 945,643.55	\$ 945,643.55	\$ 945,643.55	\$ 945,633.55	\$ 10.00	100.00%	100.00%
2014-888	COL. 12 DE OCTUBRE, CAB MPAL.	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA AGEB 0066	MM/CDSM/A D/FISM-R33/004-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	29-abr-14		12-may-14	31-dic-14	RED	1.00	49	PERSONA	\$173,668.75	\$ -	\$ 173,668.75	\$ 173,667.54	\$ 173,667.54	\$ 173,667.54	\$ 173,667.54	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-2568	LA JOYA	MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	MM/CDSM/A D/FISM-R33/013-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	20-jun-14		14-jul-14	30-nov-14	CARCAMO	1.00	3792	PERSONA	\$11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 10,950.00	\$ 10,950.00	\$ 10,950.00	\$ 10,950.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-1848	CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA C. LAZARO CARDENAS AGEB 0032	MM/CDSM/A D/FISM-R33/006-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	06-may-14	30-ago-14	30-may-14	31-dic-14	RED	1.00	3792	PERSONA	\$237,473.52	-\$ 1.42	\$ 237,472.10	\$ 237,472.10	\$ 237,472.10	\$ 237,472.10	\$ 237,472.10	\$ 237,472.10	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4480	MATLAPA INDIGENA	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MM/CDSM/A D/FISM-R33/034-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	30-ago-14		12-sep-14	31-dic-14	RED	1.00	30299	PERSONA	\$110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 108,800.84	\$ 1,199.16	100.00%	100.00%
2014-4481	NEXCUAYO	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEXCUAYO I	MM/CDSM/A D-FISM-R33/018-2014	CONTRATO	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	30-ago-14		12-sep-14	31-dic-14	RED	1.00	496	PERSONA	\$130,000.00	-\$ 47,460.90	\$ 82,539.10	\$ 82,539.10	\$ 82,539.10	\$ 82,539.10	\$ 82,539.10	\$ 82,539.10	\$ -	100.00%	100.00%
2014-6060	LA JOYA	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/027-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	CARCAMO	1.00	3792	PERSONA	\$150,000.00	\$ -	\$150,000.00	\$150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%	0.00%	
2014-6651	TANCUILIN MANANTIALES	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/028-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	CARCAMO	1.00	118	PERSONA	\$200,000.00	\$ -	\$200,000.00	\$200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	0.00%	0.00%	
2014-6057	PAPATLAS	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO	MM/CDSM/A D/FISM-R33/022-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	13-oct-14		22-oct-14	31-dic-14	CARCAMO	1.00	523	PERSONA	\$50,000.00	\$ -	\$50,000.00	\$50,000.00	\$ 49,213.65	\$ 49,213.65	\$ 49,213.65	\$ 49,213.65	\$ 786.35	100.00%	100.00%
2014-6036	NEXCUAYO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/020-2014	CONTRATO		30-sep-14		22-oct-14	31-dic-14	CARCAMO	1.00	408	PERSONA	\$ 90,480.00	\$ -	\$ 90,480.00	\$ 90,480.00	\$ 90,480.00	\$ 90,480.00	\$ 90,480.00	\$ 90,480.00	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL AGUA POTABLE													\$7,498,167.81	-\$ 47,464.54	\$ 7,450,703.27	\$ 7,427,777.22	\$ 7,076,990.87	\$ 7,076,990.87	\$ 7,075,387.39	\$ 352,389.83				

ALCANTARILLADO Y DRENAJE

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIA RIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO		
2014- 213	NUEVO TEPETZINTLA	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE NVO. TEPETZINTLA	MM/CDSM/IR FISM- R33/003- 2014	CONTRATO	CIVIL & ARQ SA DE CV	27-mar-14		21-abr-14	30-nov-14	RED DE DRENAJE	1000.00 RED DE DRENAJE	300 PERSONA S	\$ 971,068.85	-\$ 13.90	\$ 971,054.95	\$ 971,054.95	\$ 971,054.95	\$ 971,054.95	\$ 971,054.95	\$ -	100.00%	100.00%		
2014- 4726	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, APANCO, BARRIO DE ARRIBA, BARRIO DE ENMEDIO, NUEVO TEPETZINTLA Y MATLAPA	MM/CODES OL/IR- PDZP/001- 2014	CONTRATO	CIVIL & ARQ SA DE CV	04-abr-14		01-sep-14	28-feb-15	ML	5540.00 ML	1694 S	\$ 5,555,284.00	-\$ 86,429.82	\$ 5,468,854.18	\$ 5,468,854.18	\$ 5,468,854.18	\$ 5,468,854.18	\$ 5,468,854.18	\$ -	10.00%	100.00%		
2014- 754	COAQUENTL A	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAQUENTLA EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA	MM/CODES OL/LP/PROII/ 002-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	04-abr-14		08-abr-14	31-dic-14	ESTACIO N DE N DE BOMBEO	5,349.75 ESTACIO N DE BOMBEO	571 PERSONA S	\$ 3,158,312.94		\$ 3,158,312.94	\$ 3,147,063.68	\$ 3,147,063.68	\$ 3,147,063.68	\$ 3,147,063.68	\$ -	45.00%	100.00%		
2014- 823	VILLA LOLITA CAB MPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AGEB 009 A	MM/CDSM/IR FISM- R33/005- 2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	29-abr-14		21-may-14	30-nov-14	RED DE DRENAJE	254.00 RED DE DRENAJE	13 PERSONA S	\$ 376,006.39	-\$ 0.64	\$ 376,005.75	\$ 376,005.75	\$ 376,005.75	\$ 376,005.75	\$ 376,005.75	\$ -	100.00%	100.00%		
2014- 872	PRIVADA EL AGUACATE, CAB MPAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AGEB 0032	MM/CDSM/A D-FISM- R33/008- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	29-abr-14		06-jun-14	31-dic-14	RED DE DRENAJE	160.00 RED DE DRENAJE	3792 PERSONA S	\$ 198,553.91	-\$ 200.01	\$ 198,353.90	\$ 198,353.90	\$ 198,353.90	\$ 198,353.90	\$ 198,353.90	\$ -	75.00%	100.00%		
2014- 874	PRIVADA RIVERA, CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 0032	MM/CDSM/A D-FISM- R33/009- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	29-abr-14		06-jun-14	31-dic-14	RED DE DRENAJE	126.00 RED DE DRENAJE	3792 PERSONA S	\$ 247,820.14	-\$ 200.04	\$ 247,620.10	\$ 247,620.10	\$ 247,620.10	\$ 247,620.10	\$ 247,620.09	\$ 0.01	70.00%	100.00%		
2014- 881	COL. LOS NARANJOS, CAB MPAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 0032	MM/CDSM/A D-FISM- R33/003- 2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	29-abr-14		12-may-14	31-dic-14	RED DE DRENAJE	75.00 RED DE DRENAJE	3792 PERSONA S	\$ 107,393.06	-\$ 1.31	\$ 107,391.75	\$ 107,391.75	\$ 107,391.75	\$ 107,391.75	\$ 107,391.67	\$ 0.08	100.00%	100.00%		
2014- 883	COL. 12 DE OCTUBRE, CAB MPAL.	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGEB 0066	MM/CDSM/IR FISM- R33/007- 2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	29-abr-14		21-may-14	31-dic-14	RED DE DRENAJE	530.00 RED DE DRENAJE	49 PERSONA S	\$ 624,186.42	-\$ 1.93	\$ 624,184.49	\$ 624,184.49	\$ 624,184.49	\$ 624,184.49	\$ 624,184.24	\$ 0.25	100.00%	100.00%		
2014- 2473	CABECERA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	MM/CDSM/IR FISM- R33/008- 2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	29-may-14		20-jun-14	30-nov-14	RED DE DRENAJE	1.00 RED DE DRENAJE	3372 PERSONA S	\$ 450,000.00	-\$ 395.39	\$ 449,604.61	\$ 449,604.61	\$ 449,604.61	\$ 449,604.61	\$ 449,604.61	\$ -	100.00%	100.00%		
2014- 4839	ZACAYO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	MM/CODES OL/PDZP/00 1-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	11-jul-14		11-ago-14	31-dic-14	SISTEMA SISTEMA	1-00 1000	1000 PERSONA S	\$ 4,224,910.55	\$ -	\$ 4,224,910.55	\$ 4,205,377.45	\$ 4,596,181.38	\$ 4,596,181.38	\$ 4,596,181.38	\$ -	41.00%	100.00%		
TOTAL ALCANTARILLADO Y DRENAJE													\$ 15,913,536.26	-\$ 87,243.04	\$ 15,826,293.22	\$ 15,795,510.86	\$ 16,186,314.79	\$ 16,186,314.79	\$ 16,186,314.45	\$ 0.34				

EDUCACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-208	TLAXCO	MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA DE LA ESC. PRIMARIA PROFR. GRACIANO SANCHEZ	MM/CODES OL/AD/RO33-FISM/007-2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDEZ	27-mar-14		06-jun-14	30-nov-14	SANITARIO	1.00	80 ALUMNOS	\$ 155,000.00	-\$ 39,990.87	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ -	100.00%	100.00%
2014-2470	TERRERO	REHABILITACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	MM/CDSM/A D-FISM-R33/023-2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDEZ	29-may-14		16-jun-14	31-mar-15	SANITARIO	1.00	80 ALUMNOS	\$ 150,000.00	-\$ 70,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00		
TOTAL EDUCACION													\$ 305,000.00	-\$ 109,990.87	\$ 195,009.13	\$ 195,009.13	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ 115,009.13	\$ 80,000.00		

CAMINOS

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-2472	INTERNADO	AMPLIACION DE CAMINO INTERNADO INDIGENA-SAN JUAN TLAJUMPAL DEL KM 0+000 - KM + 2480.00	MM/CDSM/L PE-FISM-R33/002-2014	CONTRATO	MARISELA LOPEZ BAUTISTA	29-may-14	30-ago-14	30-jul-14	31-mar-15	KILOMETRO	4.00	2 LOCALIDAD	\$ 3,221,422.01	-\$ 243.16	\$ 3,221,178.85	\$ 3,221,178.85	\$ 1,387,544.46	\$ 1,387,544.46	\$ 1,387,544.46	\$ 1,833,634.39	30.00%	43.08%
2014-2569	CHILTZAPOY	REHABILITACION DE CAMINO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/014-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	20-jun-14	13-oct-14	14-jul-14	30-nov-14	KILOMETRO	4.00	1 LOCALIDAD	\$ 120,000.00	-\$ 1,173.06	\$ 118,826.94	\$ 118,826.94	\$ 118,826.94	\$ 118,826.94	\$ 118,826.94	\$ -	100.00%	100.00%
2014-3230	COYOLO	REHABILITACION DE CAMINO DE COYOLO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/016-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	30-jul-14	13-oct-14	11-ago-14	31-dic-14	KILOMETRO	2.00	1 LOCALIDAD	\$ 120,000.00	-\$ 2,060.80	\$ 117,939.20	\$ 117,939.20	\$ 117,939.20	\$ 117,939.20	\$ 117,939.20	\$ -	100.00%	100.00%
2014-3649	NEXCUAYO I	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOC. DE NEXCUAYO I	MM/CDSM/A D-FISM-R33/017-2014	CONTRATO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV	30-jul-14	13-oct-14	11-ago-14	31-dic-14	KILOMETRO	2.00	1 LOCALIDAD	\$ 238,313.87	-\$ 208.52	\$ 238,105.35	\$ 238,105.35	\$ 238,105.35	\$ 238,105.35	\$ 238,105.35	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4478	TEXQUITOTE	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEXQUITOTE	MM/CDSM/IR FISM-R33/015-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	30-ago-14	30-sep-14	12-sep-14	31-mar-15	KILOMETRO	4.00	1 LOCALIDAD	\$ 1,100,785.00	\$ -	\$ 1,100,785.00	\$ 1,100,785.00	\$ 330,157.37	\$ 330,157.37	\$ 330,157.37	\$ 770,627.63	35.00%	29.99%
2014-5599	SAN JUANCO	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN SAN JUANCO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/025-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	30-sep-14		15-oct-14	31-mar-15	METROS CUADRA	400.00	1 LOCALIDAD	\$ 299,997.90	\$ -	\$ 299,997.90	\$ 299,997.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299,997.90	0.00%	0.00%
2014-6037	AHUEHUEYO I	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/IR FISM-R33/016-2014	CONTRATO	CARLOS BARRERA TREJO	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	KILOMETRO	2.00	1 LOCALIDAD	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 149,955.70	\$ 149,955.70	\$ 149,955.70	\$ 350,044.30	30.00%	29.99%
2014-6038	TEPANCAHU	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/A D-FISM-R33/026-2014	CONTRATO	JUAN GABRIEL MENDOZA TORRES	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	METROS CUADRA	250.00	1 LOCALIDAD	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 155,529.67	\$ 155,529.67	\$ 155,529.67	\$ 144,470.33	60.00%	51.84%
2014-6041	NUEVO TEPETZINTLA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/IR FISM-R33/017-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	METROS CUADRA	250.00	1 LOCALIDAD	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	0.00%	0.00%

2014-6044	PITZOTEYO	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/IR FISM-R33/018-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	METROS CUADRA DOS	250.00 METROS CUADRA DOS	1 LOCALIDA D	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	0.00%	0.00%
2014-6848	PITZOTEYO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/IR FISM-R33/0352014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	KILOMET RO	2.00 KILOMET RO	1 LOCALIDA D	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 149,105.68	\$ 149,105.68	\$ 149,105.68	\$ -	0.00%	100.00%
2014-6849	TZOPELACO (SAN ANTONIO)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/A D-FISM-R33/037-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	KILOMET RO	1.50 KILOMET RO	1 LOCALIDA D	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 175,984.37	\$ 175,984.37	\$ 175,984.37	\$ -	0.00%	100.00%
2014-6850	TECALCO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/A D-FISM-R33/037-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	KILOMET RO	1.00 KILOMET RO	1 LOCALIDA D	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 167,981.69	\$ 167,981.69	\$ 167,981.69	\$ -	0.00%	100.00%
2014-6851	TLASINCAHU ATL (COL. ESCALANAR)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	MM/CDSM/A D-FISM-R33/038-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	KILOMET RO	1.00 KILOMET RO	1 LOCALIDA D	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 98,854.65	\$ 98,854.65	\$ 98,854.65	\$ -	0.00%	100.00%
TOTAL CAMINOS													\$ 7,500,518.78	-\$ 3,685.54	\$ 7,496,833.24	\$ 7,496,833.24	\$ 3,089,985.08	\$ 3,089,985.08	\$ 3,089,985.08	\$ 4,398,774.55		

SALUD

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-767	NEXCUAYO	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	MM/CDSM/IR /FISM-R33/009-2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDEZ	29-abr-14	13-oct-14	30-jun-14	31-dic-14	OBRA	1.00	498 PERSONAS	\$ 675,000.00	-\$ 64,080.18	\$ 610,919.82	\$ 610,919.82	\$ 610,919.82	\$ 610,919.82	\$ 610,919.82	\$ -	100.00%	100.00%
2014-768	ZACAYO	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	MM/CDSM/IR FISM-R33/020-2014	CONTRATO	EVER GIOVANI ACUÑA LOPEZ	29-abr-14	30-sep-14	15-may-14	31-mar-15	OBRA	1.00	963 PERSONAS	\$ 688,693.59	-\$ 281,129.09	\$ 407,564.50	\$ 407,564.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407,564.50	0.00%	0.00%
2014-770	LA PEÑITA	AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/005-2014	CONTRATO	FRANCISCO JAVIER CUELLAR BARRIENTOS	29-abr-14		09-jun-14	31-dic-14	OBRA	1.00	453 PERSONAS	\$ 188,400.73	\$ -	\$ 188,400.73	\$ 188,400.73	\$ 188,400.73	\$ 188,400.73	\$ 188,400.72	\$ 0.01	100.00%	100.00%
2014-1099	COYOLO	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	MM/CDSM/A D-FISM-R33/010-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	29-abr-14		15-may-14	31-dic-14	OBRA	1.00	227 PERSONAS	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 79,998.84	\$ 1.16	100.00%	100.00%
2014-6047	BO. DE ARRIBA	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	MM/CDSM/IR FISM-R33/019-2014	CONTRATO	ROBLECK S.A. DE C.V.	13-oct-14		22-oct-14	31-mar-15	OBRA	1.00	181 PERSONAS	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	0.00%	0.00%
TOTAL SALUD													\$ 1,982,094.32	-\$ 345,209.27	\$ 1,636,885.05	\$ 1,636,885.05	\$ 879,320.55	\$ 879,320.55	\$ 879,319.38	\$ 757,565.67		

VIVIENDA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-5600	Bo. SAN MIGUEL (CHALCHOC OYO)	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS (92 ACCIONES)	MM/CDSM/L PE-FISM-R33/003-2014	CONTRATO	GERARDO NAVA SAN MARTIN	30-sep-14		10-oct-14	31-mar-15	ACCION	92	460 PERSONAS	\$ 2,555,641.67	\$ -	\$ 2,555,641.67	\$ 2,555,641.67	\$ 765,165.57	\$ 765,165.57	\$ 765,165.57	\$ 1,790,476.10	30.00%	29.94%
2014-3227	VARIAS LOCALIDADES	CONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LOSA DE CONCRETO)	MM/CODES OL/IR-FONHAPO-FISM/001-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	30-jul-14		15-ago-14	31-dic-14	ACCION	95.00	475 PERSONAS	\$ 284,829.00	\$ -	\$ 284,829.00	\$ 284,780.70	\$ 281,783.00	\$ 281,783.00	\$ 281,783.00	\$ 2,997.70	30.00%	100.00%

2014-4822	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIENDA EN (36 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/IR-PDZP/001-2014	CONTRATO	JUAN GABRIEL MENDOZA TORRES	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA DO	3340.00 METROS CUADRA DOS	757 PERSONA S	\$ 1,126,250.00	\$ -	\$ 1,126,250.00	\$ 1,125,308.29	\$ 1,125,308.29	\$ 1,125,308.29	\$ 1,125,308.29	\$ -	50.00%	100.00%	
2014-4823	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN (12 LOCALIDADES)	MM/CODES OL/IR-PDZP/003-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA DO	9955.27 METROS CUADRA DOS	1998 PERSONA S	\$ 1,451,175.60	\$ -	\$ 1,451,175.60	\$ 1,444,323.50	\$ 1,444,323.50	\$ 1,444,323.50	\$ 1,444,323.50	\$ -	30.00%	100.00%	
2014-4921	TANCUILIN	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS EN (5 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/PDZP/004-2014	CONTRATO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	213.00 ACCION ES	974 PERSONA S	\$ 3,460,350.60	\$ 124,640.45	\$ 3,584,991.05	\$ 3,584,991.05	\$ 3,584,991.05	\$ 3,584,991.05	\$ 3,584,991.05	\$ -	30.00%	100.00%	
2014-4730	TLAXCO	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN 6 LOCALIDADES	MM/CODES OL/PDZP/005-2014	CONTRATO	GENARO NAVA SAN MARTIN	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	187.00 ACCION ES	854 PERSONA S	\$ 3,051,137.40	\$ -	\$ 3,051,137.40	\$ 3,025,394.59	\$ 3,103,516.51	\$ 3,103,516.51	\$ 3,103,516.51	\$ -	30.00%	100.00%	
2014-3146	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	MM/CODES OL/PDZP/002-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	11-jul-14		18-jul-14	31-dic-14	UNIDAD	2454.00 UNIDAD	5647 PERSONA S	\$ 4,503,574.64	\$ -	\$ 4,503,574.64	\$ 4,490,406.29	\$ 4,490,406.29	\$ 4,490,406.29	\$ 4,490,406.29	\$ -	0.00%	100.00%	
2014-5637	CHALCHOCO YO (VARIAS LOCALIDADES)	CONVENIO CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (INVIES) Y EL FOMEPADE, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA LA EJECUCION DE 420 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA MEDIANTE LA EDIFICACION DE UNA RECAMARA ADICIONAL PARA LAS FAMILIAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION		CONVENIO	GOBIERNO DEL ESTADO	30-sep-14		15OCT14	31-dic-14	ACCION	420.00 ACCION ES	2100 PERSONA S	\$ 7,560,000.00	\$ -	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-6847	VARIAS LOCALIDADES	REHABILITACION DE TECHO FIRME 249 ACCIONES	MM/CDSM/IR/FISM-R33/028-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	ACCION	249.00 ACCION ES	1245 PERSONA S	\$ 1,330,000.00	\$ -	\$ 1,330,000.00	\$ 1,330,000.00	\$ 1,328,664.00	\$ 1,328,664.00	\$ 1,328,664.00	\$ -	0.00%	100.00%	
TOTAL VIVIENDA													\$ 25,322,958.91		\$ 25,447,599.36	\$ 25,400,846.09	\$ 23,684,158.21	\$ 23,684,158.21	\$ 23,684,158.21	\$ 1,793,473.80			

ELECTRIFICACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-2565	NEXCUAYO I	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	MM/CDSM/A D-FISM-R33/012-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	20-jun-14	13-oct-14	14-jul-14	31-dic-14	POSTE	3.00	498 PERSONA S	\$ 24,000.00	-\$ 120.00	\$ 23,880.00	\$ 23,880.00	\$ 23,880.00	\$ 23,880.00	\$ 23,880.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-2566	COAQUENTLA	MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	MM/CDSM/A D-FISM-R33/011-2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	20-jun-14	13-oct-14	14-jul-14	31-dic-14	POSTE	3.00	571 PERSONA S	\$ 20,000.00	-\$ 200.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4943	AHUEHUEYO I CENTRO	ADQUISICION E INSTALACION DE CELDAS SOLARES EN (9 LOCALIDADES).	MM/ADQ-PDZP/001-2014	CONTRATO	EVOLVING INDUSTRIE S SA DE CV H.	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	EQUIPO	41.00 EQUIPO	143 PERSONA S	\$ 314,697.06	\$ -	\$ 314,697.06	\$ 314,697.06	\$ 314,697.06	\$ 314,697.06	\$ 314,697.06	\$ -	30.00%	100.00%
2014-3223	CABECERA MUNICIPAL/M ATLAPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-jul-14		15-ago-14	31-oct-14	EQUIPO	1.00 EQUIPO	30299 PERSONA S	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 49,999.74	\$ 49,999.74	\$ 49,999.74	\$ 49,999.74	\$ 0.26	100.00%	100.00%

2014-6658	TEPETZINTLA	AMP, RD DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA DEL MUNICIPIO DE MATLAPA SLP	MM/CDSM/IR FISM- R33/025- 2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	30-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	POSTE	30.00	571	PERSONA	\$ 389,152.68	\$ -	\$ 389,152.68	\$ 389,152.68	\$ 116,715.80	\$ 116,715.80	\$ 116,715.80	\$ 272,436.88	40.00%	29.99%
2014-6662	XOCHITITLA	MUNICIPIO DE MATLAPA SLP			ORTEGA					POSTE			S										
2014-6662	ATLAMAXATL	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ATLAMAXATL DEL MPIO DE MATLAPA SLP	MM/CDSM/IR FISM- R33/026- 2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL LOREDO ORTEGA	30-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	POSTE	30.00	885	PERSONA	\$ 458,180.30	\$ -	\$ 458,180.30	\$ 458,180.30	\$ 137,424.09	\$ 137,424.09	\$ 137,424.09	\$ 320,756.21	40.00%	29.99%
TOTAL ELECTRIFICACION														\$ 1,256,030.04	-\$ 320.00	\$ 1,255,710.04	\$ 1,255,709.78	\$ 662,516.69	\$ 662,516.69	\$ 662,516.69	\$ 593,193.35		

FORTALECIMIENTO 2014



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P.

FORTALECIMIENTO 2014

ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014



ADMINISTRACION PUBLICA GASTOS INDIRECTOS

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICI ARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014- 199	CABECERA MUNICIPAL	GASTOS INDIRECTOS		ADMINISTRACION	H. AYUNTAMI ENTO	28-feb-14		28-feb-14	31-dic-14	INFORME	1.00 INFORM E	30299 PERSONA S	\$ 466,638.72	\$ -	\$ 466,638.72	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 8,694.81	40.00%	98.14%
TOTAL ADMINISTRACION PUBLICA												\$ 466,638.72	\$ -	\$ 466,638.72	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 457,943.91	\$ 8,694.81			

TELEFONIA TRADICIONAL G. CORRIENTE

\$ 19,288.00

VIATICOS EN EL PAIS G. CORRIENTE

\$ 182,470.99

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (MATERIALES DE ADMINISTRACION)

\$ 115,352.57

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. CORRIENTE

\$ 800.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

\$ 4,590.82

ADQUISICION DE LONAS (ADQUISICIONES)

\$ 12,383.00

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. CORRIENTE

\$ 19,375.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

\$ 10,640.00

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

\$ 21,607.10

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE

\$ 40,331.00

ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA

\$ 3,980.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TENICOS Y OTROS SERVICIOS

\$ 23,958.63

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA

\$ 3,166.80

\$ 457,943.91

AGUA POTABLE

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICI ARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014- 3229	VARIAS LOCALIDADE S	ADQUISICION DE 12 CONTENEDORES DE AGUA TRICAPA DE 2500 LTS		ADMINISTRACION	H. AYUNTAMI ENTO	30-jul-14		15-ago-14	31-oct-14	CONTENE DORES	12.00 CONTEN EDORES	60 PERSONA S	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ -	0.00%	100.00%
TOTAL AGUA POTABLE												\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ 60,000.07	\$ -			

EDUCACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICI ARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014- 2474	NEQUEXPIL O YA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA PEDRO A. DE LOS SANTOS		ADMINISTRACION	H. AYUNTAMI ENTO	20-jun-14		01-jul-14	30-nov-14	PLAZA CIVICA	1.00 PLAZA CIVICA	60 ALUMNOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 99,111.20	\$ 99,111.20	\$ 99,111.20	\$ 99,111.20	\$ -	100.00%	100.00%

2014-7564	TLAMAYA NEXCUAYO	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR GRACIANO SANCHEZ		ADMINISTRACION	H. AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PLAZA CIVICA	1.00 PLAZA CIVICA	50 ALUMNOS	\$ 32,881.81	\$ -	\$ 32,881.81	\$ 32,881.81	\$ 32,881.81	\$ 32,881.81	\$ 32,881.81	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL EDUCACION													\$ 132,881.81	\$ -	\$ 132,881.81	\$ 131,993.01	\$ 131,993.01	\$ 131,993.01	\$ 131,993.01	\$ -		

SALUD

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-732	CABECERA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SPSS)		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	04-abr-14		15-abr-14	30-ago-14	INFORME	1.00 INFORME	30,299 PERSONAS	\$200,000.00	\$ -	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4473	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE ABATIZADORES		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	07-mar-14	30/08/2014 Y 11NOV14	12-sep-14	31-dic-14	PLAZA	4.00 PLAZA	4 PERSONAS	\$200,000.00	-\$ 158,000.00	\$42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-7411	MATLAPA CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION ECONOMICA AL PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA DE BRIGADAS MEDICAS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	07-mar-14	11-nov-14	08-mar-14	31-dic-14	PLAZA	16.00 PLAZA	16 PERSONAS	\$ 1,200,000.00	-\$ 849,019.28	\$ 350,980.72	\$ 350,980.72	\$ 350,980.72	\$ 350,980.72	\$ 350,980.72	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL SALUD												\$1,600,000.00	-\$ 1,007,019.28	\$592,980.72	\$592,980.72	\$592,980.72	\$592,980.72	\$592,980.72	\$ -			

SEGURIDAD PUBLICA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-200	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	28-feb-14	11-nov-14	28-feb-14	01-dic-14	INFORME	1.00 INFORME	3792 PERSONAS	\$ 4,020,000.00	\$ 262,313.00	\$ 3,750,968.00	\$ 3,750,968.00	\$ 3,750,968.00	\$ 3,750,968.00	\$ 3,750,968.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-201	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	28-feb-14	30 de septiembre de 2014	28-feb-14	31-dic-14	PLAZA OPERATIVA	44.00 PLAZA OPERATIVA	44 PERSONAS	\$ 4,193,246.15	\$ 850,000.00	\$ 3,343,246.15	\$ 2,909,510.47	\$ 2,909,510.47	\$ 2,909,510.47	\$ 2,909,510.47	\$ 433,735.68	100.00%	100.00%
2014-1863	CABECERA MUNICIPAL	EQUIPAMIENTO PARA LA COMANDANCIA DE POLICIA CONSISTENTE EN UN EQUIPO REPETIDOR DE RADIO		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	29-may-14	30-ago-14	16-jun-14	30-dic-14	LOTE DE EQUIPO	1.00 LOTE DE EQUIPO	30,299 PERSONAS	\$ 40,000.00	\$ 1,894.00	\$ 38,106.00	\$ 38,106.00	\$ 38,106.00	\$ 38,106.00	\$ 38,106.00	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA												\$ 8,253,246.15	\$ 1,114,207.00	\$ 7,132,320.15	\$ 6,698,584.47	\$ 6,698,584.47	\$ 6,698,584.47	\$ 6,698,584.47	\$ 433,735.68			

ELECTRIFICACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-2471	CABECERA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ALUMBRANDO PUBLICO		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	29-may-14	30-ago-14	30-may-14	22-jul-14	LUMINARIA	250.00 LUMINARIA	3,372 PERSONAS	\$ 50,000.00	-\$ 173.91	\$ 49,826.09	\$ 49,826.09	\$ 49,826.09	\$ 49,826.09	\$ 49,826.09	\$ -	100.00%	100.00%
2014-7410	VARIAS LOCALIDADES	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-nov-14		18-nov-14	31-dic-14	LUMINARIA		30,299 PERSONAS	\$ 92,500.00	\$ -	\$ 92,500.00	\$ 91,983.45	\$ 91,983.45	\$ 91,983.45	\$ 91,983.45	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL ELECTRIFICACION												\$ 142,500.00	-\$ 173.91	\$ 142,326.09	\$ 141,809.54	\$ 141,809.54	\$ 141,809.54	\$ 141,809.54	\$ -			

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-729	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	MM/CDSM/A D-FFM-R33/001-2014	CONTRATO	HER-GOB CONSTRUCCIONES SA DE CV	04-abr-14		18-abr-14	31-dic-14	RASTRO	1.00 RASTRO	3792 PERSONAS	\$ 309,563.09	\$ -	\$ 309,563.09	\$ 309,563.09	\$ 309,563.09	\$ 309,563.09	\$ 309,563.09	\$ -	100.00%	100.00%
2014-198	CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE CREDITO A BANOBRAS DEUDA PUBLICA POR CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MPAL.		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	28-feb-14		28-ene-14	31-dic-14	INFORME	1.00 INFORME	3792 PERSONAS	\$ 1,700,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 1,546,264.50	\$ 1,546,264.50	\$ 1,546,264.50	\$ 1,546,264.50	\$ 153,735.50	100.00%	100.00%

2014-5598	MANANTIALES	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEON		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-ago-14		10-sep-14	31-dic-14	PANTEON	1.00 PANTEO N	118 PERSONAS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 49,595.40	\$ 49,595.40	\$ 49,595.40	\$ 49,595.40	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-5604	MATLAPA CABECERA MPAL.	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS RECURSO 2014 (ADFFAS 2013)		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	INFORME	1.00 INFORME	3792 PERSONAS	\$ 1,088,891.46	\$ -	\$ 1,088,891.46	\$ 996,665.62	\$ 996,665.62	\$ 996,665.62	\$ 996,665.62	\$ 92,225.84	100.00%	100.00%	
2014-6749	MATLAPA CABECERA MPAL.	PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS RECURSO 2013		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-oct-14	11-nov-14	31-oct-14	31-dic-14	INFORME	1.00 INFORME	3792 PERSONAS	\$ 788,835.00	\$ 150,000.00	\$ 938,835.00	\$ 938,835.00	\$ 938,835.00	\$ 938,835.00	\$ 938,835.00	\$ 938,835.00	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL													\$ 3,937,289.55	\$ 150,000.00	\$ 4,087,289.55	\$ 3,840,923.61	\$ 3,840,923.61	\$ 3,840,923.61	\$ 3,840,923.61	\$ 3,840,923.61	\$ 245,961.34		

ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	
2014-2607	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPENSAS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	06-may-14		16-jun-14	31-dic-14	DESPENSAS	7500.00 DESPENSAS	7500 PERSONAS	\$ 687,000.00	\$ -	\$ 687,000.00	\$ 686,140.00	\$ 686,140.00	\$ 686,140.00	\$ 686,140.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-2577	CABECERA MUNICIPAL	ADQUISICION DE 2000 MOLINOS DE MANO		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	20-jun-14		16-jul-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	2000 PERSONAS	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	\$ 547,520.00	\$ 547,520.00	\$ 547,520.00	\$ 547,520.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-5605	VARIAS LOCALIDADES	ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	BECA	244.00 BECA	244 PERSONAS	\$ 240,300.00	\$ -	\$ 240,300.00	\$ 240,300.00	\$ 240,300.00	\$ 240,300.00	\$ 240,300.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-5605	VARIAS LOCALIDADES	ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL SECUNDARIA		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	BECA	55.00 BECA	55 PERSONAS	\$ 66,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-5605	VARIAS LOCALIDADES	ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL MEDIO-SUPERIOR		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	BECA	42.00 BECA	42 PERSONAS	\$ 63,000.00	\$ -	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-5605	VARIAS LOCALIDADES	ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL SUPERIOR		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	BECA	52.00 BECA	42 PERSONAS	\$ 93,600.00	\$ -	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-7567	COAQUENTLA	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	36 PERSONAS	\$ 27,674.00		\$ 27,674.00	\$ 27,674.00	\$ 27,674.00	\$ 27,674.00	\$ 27,674.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-7804	CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	13 PERSONAS	\$ 12,808.00		\$ 12,808.00	\$ 12,808.00	\$ 12,808.00	\$ 12,808.00	\$ 12,808.00	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-7806	SAN ANTONIO	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	11 PERSONAS	\$ 9,109.60		\$ 9,109.60	\$ 9,109.60	\$ 9,109.60	\$ 9,109.60	\$ 9,109.60	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-7807	TLAJUMPAL	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	29 PERSONAS	\$ 21,782.40		\$ 21,782.40	\$ 21,782.40	\$ 21,782.40	\$ 21,782.40	\$ 21,782.40	\$ -	100.00%	100.00%	
2014-7808	MATLAPA INDIGENA	PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-14		12-dic-14	31-dic-14	PROGRAMA	1.00 PROGRAMA	20 PERSONAS	\$ 28,995.20		\$ 28,995.20	\$ 28,995.20	\$ 28,995.20	\$ 28,995.20	\$ 28,995.20	\$ -	100.00%	100.00%	
TOTAL ASISTENCIA SOCIAL													\$ 1,477,300.00	\$ -	\$ 1,477,300.00	\$ 1,796,929.20	\$ 1,796,929.20	\$ 1,796,929.20	\$ 1,796,929.20	\$ 1,796,929.20	\$ -		

DESARROLLO URBANO

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-2579	CABECERA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL PARADERO DE LA ECOCENTRALITA	MM/CDSM/A D-FFM-R33/015-2014	CONTRATO	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	20-jun-14		22-jul-14	31-dic-14	CENTRO	1.00	30000 PERSONAS	\$ 119,235.58	\$ -	\$ 119,235.58	\$ 119,235.58	\$ 119,235.58	\$ 119,235.58	\$ 119,235.58	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4475	CUAXILOTLILA	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CUAXILOTLILA		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-ago-14		12-sep-14	31-dic-14	LOTE DE MATERIALES	1.00	145 PERSONAS	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ 74,761.60	\$ 74,761.60	\$ 74,761.60	\$ 74,761.60	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4476	MANANTIALES	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MANANTIALES		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-ago-14		12-sep-14	31-dic-14	LOTE DE MATERIALES	1.00	118 PERSONAS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 43,869.40	\$ 43,869.40	\$ 43,869.40	\$ 43,869.40	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4477	TLACOHUAQUE	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOHUAQUE		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	30-ago-14		12-sep-14	31-dic-14	LOTE DE MATERIALES	1.00	593 PERSONAS	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 118,702.40	\$ 118,702.40	\$ 118,702.40	\$ 118,702.40	\$ -	100.00%	100.00%
2014-7566	NEXCUAYO II	LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR		ADMINISTRACION	AYUNTAMIENTO	11-dic-12		12-dic-14	31-dic-14	LOTE DE MATERIALES	1.00	612 PERSONAS	\$ 30,270.00		\$ 30,270.00	\$ 30,270.00	\$ 30,270.00	\$ 30,270.00	\$ 30,270.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-5609	CHALCHOCO	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	MM/CDSM/A D-FFM-R33/019-2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDEZ	30-sep-14		10-oct-14	31-dic-14	CENTRO	1.00	3614 PERSONAS	\$ 189,000.00	\$ -	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 188,569.58	\$ 188,569.58	\$ 188,569.58	\$ -	0.00%	100.00%
TOTAL DESARROLLO URBANO													\$ 578,505.58	\$ -	\$ 578,505.58	\$ 575,838.98	\$ 575,408.56	\$ 575,408.56	\$ 575,408.56	\$ -		

INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-222	VARIAS LOCALIDADES	COVENIO CON SEDARH		CONVENIO		27-mar-14	11-dic-14	27-mar-14	31-dic-14	MODULO	1.00	5 PRODUCTORES	\$ 502,881.10	\$ 9,469.90	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA													\$ 502,881.10	\$ 9,469.90	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ 512,351.00	\$ -		



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P. FEDERAL 2014



ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014

CAMINOS

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
	PAPATLAS	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+80 AL KM 0+94.6 DEL CAMINO MICHOTLAYO (CHALCO)-PAPATLAS AL CRUCE DEL ARROYO TLAJUMPAL	MM/CODES OL/LPN/PRO II/03-2014	CONTRATO	CIVIL & ARQ SA DE CV								\$ 3,253,649.58		\$ 3,253,649.58	\$ 3,249,710.17	\$ 3,249,710.17	\$ 3,249,710.17	\$ 3,249,710.17	\$ -	100.00%	100.00%
	LA PEÑITA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MATLAPA-LA PEÑITA (LA PEÑA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+349, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+308 AL KM 14+349	MM/CODES OL/LPN/PRO II/01-2014	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES MR SA DE CV								\$ 9,093,400.49	-\$ 2,147.36	\$ 9,091,253.13	\$ 9,091,253.13	\$ 9,091,253.13	\$ 9,091,253.13	\$ 9,091,253.13	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL CAMINOS													\$ 12,347,050.07	-\$ 2,147.36	\$ 12,344,902.71	\$ 12,340,963.30	\$ 12,340,963.30	\$ 12,340,963.30	\$ 12,340,963.30	\$ -		

ALCANTARILLADO Y DRENAJE

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-4839	ZACAYO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	MM/CODES OL/PDZP/00 1-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	11-jul-14		11-ago-14	31-dic-14	SISTEMA	1-00	1000	\$ 2,519,458.00	\$ -	\$ 2,519,458.00	\$ 2,519,458.00	\$ 2,519,458.00	\$ 2,519,458.00	\$ 2,519,458.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-754	COAQUENTLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAQUENTLA EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA	MM/CODES OL/LP/PROII/ 002-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	04-abr-14		08-abr-14	31-dic-14	ESTACION DE BOMBEO	5,349.75	571	\$ 4,497,285.73	-\$ 16,018.41	\$ 4,481,267.32	\$ 4,481,267.32	\$ 4,481,267.32	\$ 4,481,267.32	\$ 4,481,267.32	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL ALCANTARILLADO Y DRENAJE													\$ 7,016,743.73	-\$ 16,018.41	\$ 7,000,725.32	\$ 7,000,725.32	\$ 7,000,725.32	\$ 7,000,725.32	\$ 7,000,725.32	\$ -		

VIVIENDA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-3227	VARIAS LOCALIDADES	CONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LOSA DE CONCRETO)	MM/CODES OL/IR-FONHAPO-FISM/001-2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	30-jul-14		15-ago-14	31-dic-14	ACCION	95.00	475	\$ 1,096,591.65	\$ -	\$ 1,096,591.65	\$ 1,096,591.65	\$ 1,085,048.59	\$ 1,085,048.59	\$ 1,085,048.59	\$ 11,543.06	100.00%	100.00%

2014-4822	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIENDA EN (36 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/IR-PDZP/001-2014	CONTRATO	JUAN GABRIEL MENDOZA TORRES	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA	3340.00 METROS CUADRA DOS	757 PERSONAS	\$ 630,081.00	\$ -	\$ 630,081.00	\$ 630,081.00	\$ 630,081.00	\$ 630,081.00	\$ 630,081.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4823	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN (12 LOCALIDADES)	MM/CODES OL/IR-PDZP/003-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA	9955.27 METROS CUADRA DOS	1998 PERSONAS	\$ 1,223,600.00	\$ -	\$ 1,223,600.00	\$ 1,223,600.00	\$ 1,223,600.00	\$ 1,223,600.00	\$ 1,223,600.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4921	TANCUILIN	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS EN (5 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/PDZP/004-2014	CONTRATO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	213.00 ACCIONES	974 PERSONAS	\$ 2,390,151.75	\$ -	\$ 2,390,151.75	\$ 2,390,151.75	\$ 2,390,151.75	\$ 2,390,151.75	\$ 2,390,151.75	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4730	TLAXCO	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS EN (6 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/PDZP/005-2014	CONTRATO	GENARO NAVA SAN MARTIN	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	187.00 ACCIONES	854 PERSONAS	\$ 2,079,848.25	\$ -	\$ 2,079,848.25	\$ 2,079,848.25	\$ 2,079,848.25	\$ 2,079,848.25	\$ 2,079,848.25	\$ -	100.00%	100.00%
2014-3146	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	MM/CODES OL/PDZP/002-2014	CONTRATO	FORTINO CRUZ GARCIA	11-jul-14		18-jul-14	31-dic-14	UNIDAD	2454.00 UNIDADES	5647 PERSONAS	\$ 2,061,360.00	\$ -	\$ 2,061,360.00	\$ 2,061,360.00	\$ 2,061,360.00	\$ 2,061,360.00	\$ 2,061,360.00	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL VIVIENDA													\$ 9,481,632.65	\$ -	\$ 9,481,632.65	\$ 9,481,632.65	\$ 9,470,089.59	\$ 9,470,089.59	\$ 9,470,089.59	\$ 11,543.06		

ELECTRIFICACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-4943	AHUEHUEYO I CENTRO	ADQUISICION E INSTALACION DE CELDAS SOLARES EN (9 LOCALIDADES).	MM/ADQ-PDZP/001-2014	CONTRATO	EVOLVING INDUSTRIE S SA DE CV	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	EQUIPO	41.00 EQUIPO	143 PERSONAS	\$ 314,690.68	\$ -	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL ELECTRIFICACION													\$ 314,690.68	\$ -	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ 314,690.68	\$ -		



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P.
ESTATAL 2014



ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014

CAMINOS

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
	PAPATLAS	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+80 AL KM 0+94.6 DEL CAMINO MICHOTLAYO (CHALCO)-PAPATLAS AL CRUCE DEL ARROYO TLAJUMPAL	MM/CODES OL/LPN/PRO II/03-2014	CONTRATO	CIVIL & ARQ SA DE CV								\$ 171,244.72	\$ -	\$ 171,244.72	\$ 171,037.38	\$ 171,037.38	\$ 171,037.38	\$ 171,037.38	\$ -	100.00%	100.00%
	LA PEÑITA	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MATLAPA-LA PEÑITA (LA PEÑA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+349, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 12+308 AL KM 14+349	MM/CODES OL/LPN/PRO II/01-2014	CONTRATO	ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES MR SA DE CV								\$ 478,600.03	-\$ 113.02	\$ 478,487.01	\$ 478,487.01	\$ 478,487.01	\$ 478,487.01	\$ 478,487.01	\$ -	100.00%	100.00%
TOTAL CAMINOS													\$ 649,844.75	-\$ 113.02	\$ 649,731.73	\$ 649,524.39	\$ 649,524.39	\$ 649,524.39	\$ 649,524.39	\$ -		

ALCANTARILLADO Y DRENAJE

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-4839	ZACAYO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	MM/CODES OL/PDZP/00 1-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	11-jul-14		11-ago-14	31-dic-14	SISTEMA	1-00	1000 PERSONA	\$ 189,594.00	\$ -	\$ 189,594.00	\$ 189,594.00	\$ 189,594.00	\$ 189,594.00	\$ 189,594.00	\$ -	100.00%	100.00%
2014-754	COAQUENTLA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COAQUENTLA EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA	MM/CODES OL/LP/PROII/002-2014	CONTRATO	PRIMERO CARGO Y ASOCIADO S SA DE CV	04-abr-14		08-abr-14	31-dic-14	ESTACIO N DE BOMBEO	5,349.75	571 PERSONA	\$ 402,926.25	-\$ 1,435.14	\$ 401,491.11	\$ 401,491.11	\$ 401,491.11	\$ 401,491.11	\$ 401,491.11	\$ -	100.00%	100.00%
2014-4726	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA LAS LOCALIDADES DE AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, APANCO, BARRIO DE ARRIBA, BARRIO DE ENMEDIO, NUEVO TEPETZINTLA Y MATLAPA	MM/CODES OL/IR-PDZP/001-2014	CONTRATO	CIVIL & ARQ SA DE CV	04-abr-14		01-sep-14	28-feb-14	ML	5540.00	1694 VIVIENDA	\$ 12,846,587.13	\$ -	\$ 12,846,587.13	\$ 12,846,587.13	\$ 12,846,567.13	\$ 12,846,567.12	\$ 0.01	100.00%	100.00%	
TOTAL ALCANTARILLADOS Y DRENAJES													\$ 13,439,107.38	-\$ 1,435.14	\$ 13,437,672.24	\$ 13,437,672.24	\$ 13,437,652.24	\$ 13,437,652.24	\$ 13,437,652.23	\$ 0.01		

VIVIENDA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-4822	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIENDA EN (36 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/IR-PDZP/001-2014	CONTRATO	JUAN GABRIEL MENDOZA TORRES	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA	3340.00	757 PERSONAS	\$ 126,250.00		\$ 126,250.00	\$ 126,250.00	\$ 126,250.00	\$ 126,250.00	\$ 126,250.00	\$ -		100.00%
2014-4823	CHALCHOCO YO	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN (12 LOCALIDADES)	MM/CODES OL/IR-PDZP/003-2014	CONTRATO	EBER JOVANY ACUÑA LOPEZ	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	METRO CUADRA	9955.27	1998 PERSONAS	\$ 117,700.00		\$ 117,700.00	\$ 117,700.00	\$ 117,700.00	\$ 117,700.00	\$ 117,700.00	\$ -		100.00%
2014-4921	TANCUILIN	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS EN (5 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/PDZP/004-2014	CONTRATO	CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS SA DE CV	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	213.00	974 PERSONAS	\$ 71,365.01		\$ 71,365.01	\$ 71,365.01	\$ 71,365.01	\$ 71,365.01	\$ 71,365.01	\$ -		100.00%
2014-4730	TLAXCO	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS EN (6 LOCALIDADES).	MM/CODES OL/PDZP/005-2014	CONTRATO	GENARO NAVA SAN MARTIN	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	ACCION	187.00	854 PERSONAS	\$ 68,634.99	\$ -	\$ 68,634.99	\$ 68,634.99	\$ 68,634.99	\$ 68,634.99	\$ 68,634.99	\$ -		100.00%
TOTAL VIVIENDA													\$ 383,950.00	\$ -	\$ 383,950.00	\$ 383,950.00	\$ 383,950.00	\$ 383,950.00	\$ 383,950.00	\$ -		

ELECTRIFICACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014-4943	AHUEHUEYO I CENTRO	ADQUISICION E INSTALACION DE CELDAS SOLARES EN (9 LOCALIDADES).	MM/ADQ-PDZP/001-2014	CONTRATO	EVOLVING INDUSTRIE S SA DE CV	11-jul-14		20-ago-14	31-dic-14	EQUIPO	41.00	143 PERSONAS	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		100.00%
TOTAL ELECTRIFICACION													\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -		

BENEFICIARIOS 2014



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P. BENEFICIARIOS 2014 ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014



VIVIENDA

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICI ARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
2014- 3227	VARIAS LOCALIDADE S	CONSTRUCCION DE 95 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LOSA DE CONCRETO)	MM/CODES OL/IR- FONHAPO- FISM/001- 2014	CONTRATO	ROBLECK SA DE CV	30-jul-14		15-ago-14	31-dic-14	ACCION	95.00	475 PERSONA S	\$ 42,724.35	\$ -	\$ 42,724.35	\$ 42,724.35	\$ 42,274.62	\$ 42,274.62	\$ 42,274.62	\$ 449.73	0.00%	100.00%
TOTAL VIVIENDA													\$ 42,724.35	\$ -	\$ 42,724.35	\$ 42,724.35	\$ 42,274.62	\$ 42,274.62	\$ 42,274.62	\$ 449.73		

REMANENTES FISM 2013



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P. REMANENTES 2013



ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014

EDUCACION

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRA TO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICI ARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/ REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
	CABECERA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN JDN. JOSEFINA R. DE ACOSTA	MM/CDSM/IR FISM- R33/021- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	13-oct-14		01-nov-14	31-dic-14	AULA	1.00		\$ 395,000.00	\$ -	\$ 395,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	0.00%	91.14%
	AGUACATITL A	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	MM/CDSM/IR FISM- R33/022- 2014	CONTRATO	FERNANDO GUERRER O GUERRER O	13-oct-14		01-nov-14	31-dic-14	AULA	1.00		\$ 395,000.00	\$ -	\$ 395,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	0.00%	91.14%
	CABECERA MPAL	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SEC. FED. BELISARIO DOMINGUEZ	MM/CDSM/IR FISM- R33/023- 2014	CONTRATO	VICTOR MANUEL MEZA VIDALES	13-oct-14		01-nov-14	31-dic-14	AULA	1.00		\$ 515,000.00	\$ -	\$ 515,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	0.00%	93.20%
	TEXQUITOTE II	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN ESC. PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	MM/CDSM/IR FISM- R33/024- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	AULA	1.00		\$ 395,000.00	\$ -	\$ 395,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	0.00%	91.14%
	XOCHITITLA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESC. PRIMARIA MARTIRES DE JULIO	MM/CDSM/A D-FISM- R33/029- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	SANITARI O	1.00		\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	0.00%	100.00%
	CABECERA MPAL	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE FRIDA KHALO		CONTRATO		13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	AULA	2.00		\$ 1,427,000.00	\$ -	\$ 1,427,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,427,000.00	\$ -	0.00%	0.00%
	ATLAMAXATL	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN JDN. 21 DE MARZO	MM/CDSM/A D-FISM- R33/030- 2014	CONTRATO	OMAR HERMENE GILDO MARTINEZ HERNANDE Z	13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	SANITARI O	1.00		\$ 222,658.75	\$ -	\$ 222,658.75	\$ 222,658.75	\$ 222,658.75	\$ 222,658.75	\$ 222,658.75	\$ -	0.00%	100.00%
	COL. VILLA LOLITA	AMPLIACION DE 1 COMEDOR EN JDN. JUAN CARRILLO	MM/CDSM/A D-FISM- R33/031- 2014	CONTRATO	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	COMEDO R	1.00	COM	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	0.00%	100.00%

	COL. ESCALANAR (EJIDO MATLAPA MESTIZO)	AMPLIACION DE 1 COMEDOR EN ESC. PRIMARIA HERMINIO SALAS GIL	MM/CDSM/A D-FISM- R33/032- 2014	CONTRATO	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	13-oct-14		01-nov-14	31-mar-15	COMEDO R	1.00COM EDOR		\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	0.00%	100.00%
	PITZOTEYO	AMPLIACION DE 1 COMEDOR EN ESC PRIM. ANTONIO DE LOS SANTOS	MM/CDSM/A D-FISM- R33/033- 2014	CONTRATO	CATARINO MARTINEZ MARTINEZ	13-oct-14		01-nov-14	31-dic-14	COMEDO R	1.00COM EDOR		\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	0.00%	100.00%
	TOTAL EDUCACION												\$ 4,169,658.75	\$ -	\$ 4,169,658.75	\$ 2,602,658.75	\$ 2,602,658.75	\$ 2,602,658.75	\$ 2,602,658.75	\$ 1,427,000.00		

SUBSIDIOS 2014



MUNICIPIO: MATLAPA, S.L.P. SUBSIDIOS 2014 ESTRUCTURA FINANCIERA DE OBRAS Y ACCIONES 2014



OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
	LOS TIGRES, LA CARBONERA CUAQUENTLA	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION Y ENCARPETADO DE CALLES	MM/CODESOL/IR-FUR-SEDATU/001-2014	CONTRATO	INGIENERIA A MARTOZ SA DE CV					PROYECTO	1.00	2660 PERSONAS	\$ 269,575.02	\$ -	\$ 269,575.02	\$ 269,575.02	\$ 269,575.02	\$ 269,575.02	\$ 269,575.02	\$ -	\$ -	100.00%

OBRA	LOCALIDAD	DESCRIPCION	No.CONTRATO	MODALIDAD	EJECUTOR	FECHA DE VALIDACION	FECHA DE MODIFICACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD	METAS	No. BENEFICIARIOS	MONTO APROBADO	AMPLIACION/REDUCCION	MONTO MODIFICADO	MONTO COMPROMETIDO	MONTO DEVENGADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	SALDO	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO
4DZP2 40149 82	MATLAPA	REEQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	MM/CDSM/IR-FUR-SEDATU/001-2014	CONTRATO	INGENIERIA MARTOZ. SA DE CV			15-jul-14	30-sep-14	CENTRO	1.00	3792 PERSONAS	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 169,443.32	\$ 169,443.32	\$ 169,443.32	\$ 556.68	\$ -	100.00%

ELABORÓ:

CP LUIS RICARDO RODRIGUEZ MEDINA

CP YADIRA HERNANDEZ ANTONIO